



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50110000-3412

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,940,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,578,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจ็ด สุวรรณชาติ/5765

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 63 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้

พื้นที่แขวงคลองจั่น

1 ซอยลาดพร้าว ๑๑7 ø 0.80 650 ม.

ท่อลอด ø 0.60 240 ม.

2 ซอยลาดพร้าว 127 ø 0.60 950 ม.

ท่อลอด ø 0.30 240 ม.

3 ซอยลาดพร้าว 130 ø 0.60 5,800 ม.

ท่อลอด ø 0.30 1,360 ม.

4 ซอยลาดพร้าว 140 ø 1.00 580 ม.

ท่อลอด ø 0.40 200 ม.

5 ซอยศรีบูรพา 1 ø 0.60 460 ม.

6 ซอยศรีบูรพา 2 ø 0.60 300 ม.

7 ซอยศรีบูรพา 3 ø 0.60 140 ม.

ท่อลอด ø 0.30 65 ม.

8 ซอยศรีบูรพา 4 ø 0.60 170 ม.

ท่อลอด ø 0.30 80 ม.

9 ซอยศรีบูรพา 5 ø 0.60 170 ม.

ท่อลอด ø 0.30 80 ม.

10 ซอยศรีบูรพา 6 ø 0.60 340 ม.

11 ซอยศรีบูรพา 7 ø 0.60 360 ม.

12 ซอยศรีบูรพา 8 ø 0.60 360 ม.

13 ซอยศรีบูรพา 9 ø 0.60 580 ม.

14 ซอยศรีบูรพา 10 ø 0.60 360 ม.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- 15 ขอยศรีบุรพา 11 ø 0.60 180 ม.
 ทอลอด ø 0.30 85 ม.
- 16 ขอยศรีบุรพา 12 ø 0.60 360 ม.
- 17 ขอยศรีบุรพา 13 ø 0.30 360 ม.
- 18 ขอยศรีบุรพา 14 ø 0.30 360 ม.
- 19 ขอยศรีบุรพา 15 ø 0.30 360 ม.
- 20 ขอยศรีบุรพา 16 ø 0.30 360 ม.
- 21 ขอยศรีบุรพา 17 ø 0.30 360 ม.
- 22 ขอยนวนมินทร์ ขอย 45-49 ø 0.80 1,250 ม.
23 ขอยนวนมินทร์ 8 ø 0.60 720 ม.
- 24 ขอยนวนมินทร์ 10 ø 0.60 700 ม.
- 25 ขอยนวนมินทร์ 12 ø 0.60 680 ม.
- 26 ขอยนวนมินทร์ 14 แยก 1-21 ø 0.60 1,540 ม.
 ø 0.30 2,440 ม.
- 27 ขอยลาดพร้าว 109 ขอยแยก 5-7-9 ø 1.00 238 ม.
 ø 0.60 1,284 ม.
 ทอลอด ø 0.30 432 ม.
- 28 ขอยลาดพร้าว 136 ø 0.60 1,423 ม.
 ทอลอด ø 0.30 484 ม.
- 29 ขอยลาดพร้าว 138 ø 1.00 700 ม.
 ทอลอด ø 0.40 200 ม.
- 30 ขอยลาดพร้าว 101 ขอย 28 ø 0.60 346 ม.
 (ขอยสูงหลอป่าสง่า) ทอลอด ø 0.30 172 ม.
- 31 ขอยลาดพร้าว 101 ขอย 31 ø 0.60 263 ม.
 (ขอยทับลักตี้) ทอลอด ø 0.30 100 ม.
- 32 ขอยลาดพร้าว 101 ขอย 35 ø 1.00 412 ม.
 (ขอยสุดสวน) ทอลอด ø 0.40 130 ม.
- 33 ขอยลาดพร้าว 101 ขอย 46 ø 0.60 1,132 ม.
 (ขอยกิตติจิตต์) ทอลอด ø 0.30 260 ม.
- 34 ขอยลาดพร้าว 101 ขอย 54 ø 0.60 1,440 ม.
 (ขอยชุมชนวัดบึงทองกลาง) ทอลอด ø 0.30 160 ม.
- 35 ขอยลาดพร้าว 101 ขอย 42 ø 0.80 310 ม.
 (ขอยย่อยโรงน้ำแข็ง) ทอลอด ø 0.30 108 ม.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

36 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 ø 0.60 293 ม.

(ซอยย่อยเพชรเรือง) ท่อลอด ø 0.30 104 ม.

37 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 ø 0.80 436 ม.

(ซอยย่อยออกลาดพร้าว 107) ท่อลอด ø 0.30 144 ม.

พื้นที่แขวงหัวหมาก

38 ซอยรามคำแหง 12 ø 0.60 1,350 ม.

ท่อลอด ø 0.30 200 ม.

39 ซอยรามคำแหง 14 ø 0.80 850 ม.

ท่อลอด ø 0.40 380 ม.

40 ซอยรามคำแหง 16 ø 0.80 1,510 ม.

ท่อลอด ø 0.40 620 ม.

41 ซอยรามคำแหง 18 ø 1.00 680 ม.

ø 0.80 450 ม.

ท่อลอด ø 0.40 497 ม.

42 ซอยรามคำแหง 20 ø 1.00 41 ม.

ø 0.80 445 ม.

ท่อลอด ø 0.40 180 ม.

43 ซอยรามคำแหง 24 แยก 18 (เสรี ๑) ø 0.60 4,200 ม.

44 ซอยรามคำแหง 24 แยก 20 (เสรี 2) ø 1.00 2,220 ม.

45 ซอยรามคำแหง 24 แยก 22 (เสรี 3) ø 0.60 6,274 ม.

46 ซอยรามคำแหง 32 ø 1.00 1,168 ม.

ø 0.60 380 ม.

47 ซอยรามคำแหง 33 ø 0.80 210 ม.

ท่อลอด ø 0.40 76 ม.

48 ซอยรามคำแหง 36 ø 0.60 700 ม.

ท่อลอด ø 0.30 230 ม.

49 ซอยรามคำแหง 37 ø 0.60 270 ม.

ท่อลอด ø 0.30 104 ม.

50 ซอยรามคำแหง 44 ø 0.60 4,300 ม.

51 ซอยรามคำแหง 46 ø 1.00 360 ม.

ø 0.80 1,550 ม.

52 ซอยรามคำแหง 50 ø 0.60 1,749 ม.

ท่อลอด ø 0.30 600 ม.

53 ซอยรามคำแหง 52 ø 0.60 1,800 ม.

ท่อลอด ø 0.30 620 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

□□□□

54 □ ขอยุทธศาสตร์ 53 □ø 0.60 □ 150 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 56 □ม.

□□□□

55 □ ขอยุทธศาสตร์ 55 □ø 0.60 □ 166 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 60 □ม.

□□□□

56 □ ขอยุทธศาสตร์ 56 □ø 0.60 □ 469 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 164 □ม.

□□□□

57 □ ขอยุทธศาสตร์ 58 □ø 0.60 □ 900 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 200 □ม.

58 □ ขอยุทธศาสตร์ 89 □ø 0.60 □ 233 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.40 □ 88 □ม.

□□□□

59 □ ขอยุทธศาสตร์ 107 □ø 0.60 □ 324 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 88 □ม.

□□□□

60 □ ขอยุทธศาสตร์ 1 □ø 0.60 □ 120 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 30 □ม.

□□□□

61 □ ขอยุทธศาสตร์ 9 □ø 0.60 □ 954 □ม.

□□□□

62 □ ขอยุทธศาสตร์ 2 □ø 0.60 □ 190 □ม.

□ ท่อลอด □ø 0.30 □ 54 □ม.

□□□□

63 □ ขอยุทธศาสตร์ 5 □ø 0.40 □ 540 □ม.

เป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,611.00 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่าง TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำประกาศประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : ประกาศประมูลงานจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท พระนคร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ประมูลงานได้

อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติในระบบ e-GP ครบอุทธรณ์วันที่ 28 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญาจ้างเหมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,578,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

