



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,026,819 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตฤณ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- (1)ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์สาย 2 จากถนนแอสฟัลต์สาย 2 ถึงสุรระยะที่กำหนด
- (2) ซ่อมแซมผิวจราจรรามคำแหง 12 แยก 1 และแยก 4 จากจุดที่กำหนดถึงสุรระยะที่กำหนด
- (3) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรรัช 1) จากบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12/1
- (4) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากแยก 5, 6 ถึง แยก 9, 10
- (5) ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 จากจุดที่กำหนด ถึงสุรระยะที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยรามคำแหง 12 2. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยแอสฟัลต์ สาย 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยรามคำแหง 12 2. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยแอสฟัลต์ สาย 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : 1. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยรามคำแหง 12 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ 2. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยแอสฟัลต์ สาย 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยรามคำแหง 12 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบรูปแบบรายการ 2. ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยแอสฟัลต์ สาย 2 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูป 3. ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรรัช 1) จากบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12/1 อยู่ระหว่างเขียนโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจ้างเหมา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจ้างเหมา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 :		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- (1) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์สาย 2 จากถนนแอสฟัลต์สาย 2 ถึงสุดระยะที่กำหนด  
- อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาขอจ้าง
- (2) ซ่อมแซมผิวจราจรรามคำแหง 12 แยก 1 และแยก 4 จากจุดที่กำหนดถึงสุดระยะที่กำหนด  
- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบและหนังสือเชิญชวน
- (3) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรวิรัช 1) จากบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12/1  
- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบและหนังสือเชิญชวน
- (4) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากแยก 5, 6 ถึง แยก 9, 10  
- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบและหนังสือเชิญชวน

- (5) ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 จากจุดที่กำหนด ถึงสุดระยะที่กำหนด  
- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบและหนังสือเชิญชวน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/07/2564 :

- (1) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์สาย 2 จากถนนแอสฟัลต์สาย 2 ถึงสุดระยะที่กำหนด  
ตกลงจ้างเหมา หจก. ส. ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 9/2564 ลงนามสัญญา วันที่ 20 ก.ค. 64 เริ่มสัญญาวันที่ 21 ก.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ส.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามประกาศ ฉบับที่ 37

- (2) ซ่อมแซมผิวจราจรรามคำแหง 12 แยก 1 และแยก 4 จากจุดที่กำหนดถึงสุดระยะที่กำหนด  
ตกลงจ้างเหมา บริษัท รัชรส จำกัด อยู่ระหว่างใ้หมายวงเงินค่าประกันสัญญา

- (3) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรวิรัช 1) จากบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12/1  
ตกลงจ้างเหมา หจก. ส. ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 10/2564 ลงนามสัญญา วันที่ 20 ก.ค. 64 เริ่มสัญญาวันที่ 21 ก.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.ย. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามประกาศ ฉบับที่ 37

- (4) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากแยก 5, 6 ถึง แยก 9, 10  
ตกลงจ้างเหมา หจก. ส. ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 11/2564 ลงนามสัญญา วันที่ 20 ก.ค. 64 เริ่มสัญญาวันที่ 21 ก.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.ย. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามประกาศ ฉบับที่ 37

- (5) ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 จากจุดที่กำหนด ถึงสุดระยะที่กำหนด  
ตกลงจ้างเหมา บริษัท รัชรส จำกัด อยู่ระหว่างใ้หมายวงเงินค่าประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 :

- (1) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์สาย 2 จากถนนแอสฟัลต์สาย 2 ถึงสุดระยะที่กำหนด  
อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

- (2) ซ่อมแซมผิวจราจรรามคำแหง 12 แยก 1 และแยก 4 จากจุดที่กำหนดถึงสุดระยะที่กำหนด  
ตกลงจ้างเหมา บริษัท รัชรส จำกัด ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 12/64 ลงนามสัญญาวันที่ 17 ส.ค. 64 เริ่มสัญญาวันที่ 18 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ต.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

- (3) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรวิรัช 1) จากบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12/1  
อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

- (4) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากแยก 5, 6 ถึง แยก 9, 10  
อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

- (5) ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 จากจุดที่กำหนด ถึงสุดระยะที่กำหนด  
ตกลงจ้างเหมา บริษัท รัชรส จำกัด ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 13+/64 ลงนามสัญญาวันที่ 17 ส.ค. 64 เริ่มสัญญาวันที่ 18 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ต.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/09/2564 :

(1) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์สาย 2 จากถนนแอสฟัลต์สาย 2 ถึงสุดระยะที่กำหนด

- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 470,925.00 บาท

(2) ซ่อมแซมผิวจราจรรามคำแหง 12 แยก 1 และแยก 4 จากจุดที่กำหนดถึงสุดระยะที่กำหนด

- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

(3) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรวิรัช 1) จากบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 12/1

- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 181,974.00 บาท

(4) ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากแยก 5, 6 ถึง แยก 9, 10

- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 373,920.00 บาท

(5) ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 จากจุดที่กำหนด ถึงสุดระยะที่กำหนด

- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,026,819 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

