



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ/แผนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไมเทพ กิมเฮียะ 02 5210148

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะต้องสำรวจถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยพร้อมทั้งประสานงาน ให้การไฟฟ้า ติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษาดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี สามารถส่องสว่างได้ทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสว่างปลอดภัยและอบอุ่นใจใน ยามวิกาล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในชุมชน ถนน ตรอก ซอย ต่างๆ
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและเกิดความอุ่นใจในยามวิกาล
3. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
4. เพื่อให้พื้นที่เขตบางเขนเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่
5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจราจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มขึ้น จำนวน 30 ดวง
- ดวงโคมไฟฟ้าดับชำรุดในถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จำนวน 200 ดวง หรือมากกว่า ร่วมกับการไฟฟ้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแผ้วถางและตรวจตรา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 61 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 61 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 61 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม 151 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม 52 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม 201 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม 150 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม - ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 62 ดำเนินการ ติดตั้ง 44 ดวง / ซ่อมแซม 96 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 62 ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม 107 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/9/2562 : ดำเนินการ ติดตั้ง - ดวง / ซ่อมแซม - ดวง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

