



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทำความสะอาด คลอง ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน ประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50120000-3658

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ ศรีประสม 02 521 0148

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาทำความสะอาด คลองและลำรางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในพื้นที่เขตบางเขน มีคู คลอง จำนวน 35 คลอง มีความยาวทั้งหมดประมาณ 53,954 เมตร โดยมีสำนักการระบายน้ำดูแลรับผิดชอบ จำนวน 1 คลอง คือ คลองพระยาสุเรนทร์(ความยาว 1,870 เมตร)

ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนรับผิดชอบ จำนวน 34 คลอง ความยาว 52,084 เมตร ต้องทำการพัฒนา

คลองโดยใช้แรงงานลูกจ้างประจำและแรงงานลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

เปิดทางน้ำไหลและจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขุดลอกคู คลอง ลำรางสาธารณะที่มีสภาพตื้นเขิน จากสภาพที่

มีการขยายตัวของเมืองที่มีลักษณะกระจายในทุกทิศทางโดยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นตัวนำก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย

โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากปัญหาด้านขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม อากาศและเสียงแล้ว ยังมีปัญหาเมืองเสื่อมโทรม เช่น

แหล่งน้ำสาธารณะเสื่อมโทรมและสูญเสียประโยชน์จากการใช้งานจากสภาพธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการขุดลอกระบายน้ำตามธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ในภาวะที่ควรแก่การพัฒนาเพื่อคืนธรรมชาติให้กับเมือง คู คลอง และลำรางสาธารณะขาดการดูแล

บำรุงรักษา หรือแม้แต่การขาดในเรื่องจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในฐานะผู้บุกรุกริมคู

คลองโดยมีพฤติกรรมทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งมีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมของเมืองให้เสื่อมโทรมตลอดจนเป็นผลทำให้มีฝักตบขาววัชพีช และเศษวัสดุ

ขยะทับถมและทำให้คู คลอง ลำรางสาธารณะเหล่านี้มีสภาพตื้นเขิน ในการสัญจรไป - มา การพัฒนาคู คลองให้มีความสะอาด

เพิ่มปริมาณพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำฝน ที่ตกลงมาให้ระบายน้ำลงสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคู คลอง และลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
2. เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหล คู คลอง ตลอดจนลำรางสาธารณะโดยการจัดเก็บขยะวัชพีชในคลอง การขุดลอกดินเลนเพื่อเร่งระบายน้ำให้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการคืนธรรมชาติสู่เมือง
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัยริมคูคลองให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ของเมืองและปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้สวยงามยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างไว้สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาและชะลอระยะเวลาการท่วมขังของน้ำ
5. เพื่อป้องกันและปรามการปลูกสร้างที่พักอาศัยรุกล้ำคู คลอง ตลอดจนการถมดินรุกล้ำ คู คลองสาธารณะและเป็นการเร่งปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่สู่ระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านกาเกษตรและปรับสภาพน้ำในคู คลอง ให้มีสภาพดีขึ้น
6. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลองให้มีความรักและพัฒนาคู คลอง ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ทิ้งขยะลง คู คลอง และปรับสภาพชุมชนริมคลองให้ดีขึ้น
7. ลดระยะเวลาการท่วมขังของปริมาณน้ำฝนให้มีระยเวลาน้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 31 คลอง ความยาว 47,536 เมตร
2. จ้างเหมาขุดลอกคูคลอง จำนวน 3 คลอง ความยาว 4,548 เมตร
3. เก็บขยะวัชพีชเปิดทางระบายน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ลดน้อยลง
4. เพื่อป้องกันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำคู คลอง
5. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสวยงามและเป็นแนวคันป้องกันน้ำท่วม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เจริญจากตล) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

2) จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง (รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการ)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 4 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 คลอง / ใช้แรงงานเขตดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 คลอง และใช้แรงงานเขต ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : ดำเนินการโดยการจ้างเหมา และโดยการใช้แรงงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

