



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50120000-3996

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร.5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องนี้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไป ? มา
- 2.4 เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปลูกต้นไม้ จำนวน 3000 ต้น (เป้าหมาย 4 ปี) 10000 ต้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ -พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ ปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: ผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1. เดือนตุลาคม 2565 ปลูกต้นไม้
  - 1.1 ปลูกต้นชะแมบทองบริเวณเกาะกลางถนนเทพารักษ์ 100 ต้น
  - 1.2 ปลูกต้นทองอุไร ถนนผลาสินธุ์ จำนวน 100 ต้น
- 2.เดือนพฤศจิกายน 2565
  - 2.1 ปลูกต้นชะแมบทองบริเวณเกาะกลางถนนเทพารักษ์ 100 ต้น
  - 2.2 ปลูกต้นทองอุไร ถนนผลาสินธุ์ จำนวน 100 ต้น
- 3. เดือนธันวาคม 2565 ปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนผลาสินธุ์ 200 ต้น
- 4. เดือนมกราคม 2566 กำหนดปลูกต้นทองอุไร ถนนผลาสินธุ์ จำนวน 200 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนเทพารักษ์ (สวน 15 นาที ) จำนวน 340 ต้น เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2566

และปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 ณ บริเวณหน้าอาคารพุทธวิชาลัย จำนวน 101 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 3,008 ต้น จำแนกเป็น

- 1. ไม้ยืนต้น 399 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 2,439 ต้น
- 3. ไม้เถา 170 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 3,458 ต้น จำแนกเป็น

- 1. ไม้ยืนต้น 399 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 2,739 ต้น
- 3. ไม้เถา 270 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : ผลการดำเนินการ ดังนี้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 1. เดือนตุลาคม 2565 ปลุกต้นไม้
    - 1.1 ปลุกต้นชะแมบทองบริเวณเกาะกลางถนนเทพรักษ์ 100 ต้น
    - 1.2 ปลุกต้นทองอุไร ถนนผลาสินธุ์ จำนวน 100 ต้น
  - 2.เดือนพฤศจิกายน 2565
    - 2.1 ปลุกต้นชะแมบทองบริเวณเกาะกลางถนนเทพรักษ์ 100 ต้น
    - 2.2 ปลุกต้นทองอุไร ถนนผลาสินธุ์ จำนวน 100 ต้น
  - 3. เดือนธันวาคม 2565 ปลุกต้นทองอุไร บริเวณถนนผลาสินธุ์ 200 ต้น
  - 4. เดือนมกราคม 2566 กำหนดปลุกต้นทองอุไร ถนนผลาสินธุ์ จำนวน 200 ต้น
- 25/02/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนเทพรักษ์ (สวน 15 นาที ) จำนวน 340 ต้น เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2566 และปลุกเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 ณ บริเวณหน้าอาคารพุทธวิชาวชิลา จำนวน 101 ต้น

25/03/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ไปแล้ว 3,008 ต้น จำแนกเป็น

- 1. ไม้ยืนต้น 399 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 2,439 ต้น
- 3. ไม้เถา 170 ต้น

25/04/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ไปแล้ว 3,458 ต้น จำแนกเป็น

- 1. ไม้ยืนต้น 399 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 2,739 ต้น
- 3. ไม้เถา 270 ต้น

24/05/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ไปแล้ว 9,460 ต้น ต้นช้อย 42 ต้น ไทรยอดทอง 6,000 ต้น ต้นรวงผึ้ง 2 ต้น

- 1. ไม้ยืนต้น 443 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 8,739 ต้น
- 3. ไม้เถา 270 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 23/06/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ไปแล้ว

- 1. ไม้ยืนต้น 1,255 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 8,984 ต้น
- 3. ไม้เถา 170 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 24/07/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ไปแล้ว

- 1. ไม้ยืนต้น 1,475 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 8,984 ต้น
- 3. ไม้เถา 170 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 24/08/2566 : ดำเนินการปลุกต้นไม้ไปแล้ว

- 1. ไม้ยืนต้น 1,475 ต้น
- 2. ไม้พุ่ม 8,992 ต้น
- 3. ไม้เถา 170 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 30/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

