



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50130000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 851,679 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบังอร จังพานิช โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยสดงดงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข

รวมทั้งแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการภูมิทัศน์

สำนักงานเขตมีนบุรีได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิของบรรยากาศ รักษาความสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและผู้สัญจรไปมาในพื้นที่เขตมีนบุรี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ว่าง

สาธารณะให้มีความสวยงามร่มรื่น

3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของรัฐและเอกชน ให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม เช่น บริเวณที่ว่างระหว่างขอบสะพานข้ามคลองแสนแสบถนนมีนพัฒนา

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 (ตัวชี้วัดเจาะจง 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : จำทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : สำรองพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : ทำหนังสือขออนุญาตการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริเวณร่องราวสะพาน ถนนมีนพัฒนา จำนวน 400 ตารางเมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/04/2563 : ทำการเปิดวิจารณ์ในระบบ จัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/05/2563 : จัดทำรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/06/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 24/07/2563 : อยู่ขั้นตอนทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำมาวางค้ำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/08/2563 : ผู้รับจ้างส่งของแล้วบางส่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/09/2563 : ส่งมอบของครบถ้วนตามจำนวน ตามรายงานตรวจรับ เลขที่ กท5206/70 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ใบส่งของเลขที่ 63008  
ใบตรวจรับเลขที่ 28/63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 851,679 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

