



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพาณิชย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เขตมีนบุรี มีอาคารจำนวนมากที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ประกาศใช้

ตั้งนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้จัดทำ

?โครงการตรวจสอบอาคารที่เสี่ยงภัย? และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่พักอาศัยภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น

หรือมีทางหนีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตรวจสอบให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนดของอาคารที่เข้าข่ายลักษณะเป็นอาคารเสี่ยงภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้มีการชักชวนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. SSP อพาร์ทเมนท์ 2. เอ แอน บี แมนชั่น 3. ธาราคารเด็นท์ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ธาราคารเด็นท์ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3. โรงพยาบาลนวนิมิตร 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 2. ห้างสรรพสินค้าโลดิส สาขามีนบุรี 3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3 2. โรงแรมชานา 3. โรงแรมสยามพิมาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. บริษัท โอสดสภา จำกัด 2. บริษัท โบโธแมนแพคเจอริง จำกัด 3. บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 2 2. โรงงานหล่อยาง 3. พาร์ค เวย์ ชาร์เลย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านมีนบุรีหัตถเวช 2. บ้านตะเกียง 3. ส.พลัง อพาร์ทเมนท์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ชัชวาลย์แมนชั่น 2. บ้านมีนแมนชั่น 3. บริษัท เอส ที ซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.เดอะเกรซแมนชั่น 2. บุญภาพาร์ทเมนท์ 3. ดี ดี แมนชั่น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านทีวีสตู 2. นวมินทร์พลาซ่า 3. หจก.ซุณหพิโตรเลียม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บจก. ภูริภัทร์ ปีโตรเลียม 2007 2. บจก.วินเซอร์เอ็ดดูเคชั่น 3. บจก.สุวินทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2563 : การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า 2. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขารามเกล้า 3. ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามคำแหง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย	
รหัสโครงการ... : 50130000-3554	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพาณิชย์	ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เขตมีนบุรี มีอาคารจำนวนมากที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้จัดทำโครงการตรวจสอบอาคารที่เสี่ยงภัย? และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่พักอาศัยภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือมีทางหนีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตรวจสอบให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนดของอาคารที่เข้าข่ายลักษณะเป็นอาคารเสี่ยงภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้มีการชักชวนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 25/10/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. SSP อพาร์ทเมนท์ 2. เอ แอน บี แมนชั่น 3. ธาราการ์เด็นท์ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/11/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ธาราการ์เด็นท์ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/12/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 2. ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขามีนบุรี 3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/1/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุภาภิบาล 3 2. โรงแรมชมนา 3. โรงแรมสยามพิมาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. บริษัท โอสดสภา จำกัด 2. บริษัท ไบโอบีโอแพคเจอร์ริง จำกัด 3. บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 2 2. โรงงานหล่อยาง 3. พาร์ค เวย์ ชาร์เลย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.98 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/04/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านมินิบูรีหัตถเวช 2. บ้านตะเกียง 3. ส.พลัง อพาร์ทเมนท์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ชัชวาลย์แมนชั่น 2. บ้านมินแมนชั่น 3. บริษัท เอส ที ซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.เดอะเกรซแมนชั่น 2. บุญภาอพาร์ทเมนท์ 3. ดี ดี แมนชั่น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านไทวัสดุ 2. นวมินทร์พลาซ่า 3. หจก.ชุมทวีโตรเลียม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บจก. ภูริภัทร์ ปีโตรเลียม 2007 2. บจก.วินเซอร์เอ็ดดูเคชั่น 3. บจก.สุวิทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/09/2563 : การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า 2. ห้างสรรพสินค้าบีซี สาขาร่มเกล้า 3. ห้างสรรพสินค้าโลดส์ สาขารามคำแหง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพาณิชย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เขตมีนบุรี มีอาคารจำนวนมากที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ประกาศใช้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้จัดทำ

?โครงการตรวจอาคารที่เสี่ยงภัย? และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่พักอาศัยภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น

หรือมีทางหนีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ตรวจสอบให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนดของอาคารที่เข้าข่ายลักษณะเป็นอาคารเสี่ยงภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/10/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. SSP อพาร์ทเมนท์ 2. เอ แอน บี แมนชั่น 3. ธาราคารเด็นท์ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/11/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ธาราคารเด็นท์ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3. โรงพยาบาลนวนิมิตร 9</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/12/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 2. ห้างสรรพสินค้าโลดส์ สาขาเมินบุรี 3. ห้างสรรพสินค้าบิกซี สาขาสุวินทวงศ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/1/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้าบิกซี สาขาสุขาภิบาล 3 2. โรงแรมชานา 3. โรงแรมสยามพิมาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. บริษัท โอสดสภา จำกัด 2. บริษัท ไบโอแมนูแฟคเจอร์ จำกัด 3. บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 2 2. โรงงานหล่อยาง 3. พาร์ค เวย์ ชาร์เลย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/04/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านเมินบุรีหัตถเวช 2. บ้านตะเกียง 3. ส.พลัง อพาร์ทเมนท์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ชัชวาลย์แมนชั่น 2. บ้านมินแมนชั่น 3. บริษัท เอส ที ซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.เดอะเกรซแมนชั่น 2. บุญภาอพาร์ทเมนท์ 3. ดี ดี แมนชั่น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านไหวส์ดู 2. นวมินทร์พลาซ่า 3. หจก.ชุมพีโตรเลียม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บจก. ภูริภัทร์ ปีโตรเลียม 2007 2. บจก.วินเซอร์เอ็ดดูเคชั่น 3. บจก.สุวินทวงศ์ ฮอนด้า โอโตโมบิล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/09/2563 : การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า 2. ห้างสรรพสินค้าบิกซี สาขาร่มเกล้า 3. ห้างสรรพสินค้าโลดส์ สาขารามคำแหง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย	
รหัสโครงการ... : 50130000-3554	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตเมินบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพาณิชย์	ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เขตเมินบุรี มีอาคารจำนวนมากที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสาธารณะ สำนักงานเขตเมินบุรีจึงได้จัดทำโครงการตรวจสอบอาคารที่เสี่ยงภัย? และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่พักอาศัยภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นหรือมีทางหนีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ตรวจสอบให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนดของอาคารที่เข้าข่ายลักษณะเป็นอาคารเสี่ยงภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. SSP อพาร์ทเมนท์ 2. เอ แอน บี แมนชั่น 3. ธาราคารเด็นท์ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ธาราคารเด็นท์ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3. โรงพยาบาลนวนินทร์ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 2. ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาเมโทร 3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3 2. โรงแรมชานา 3. โรงแรมสยามพินาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. บริษัท โอสดสภา จำกัด 2. บริษัท ไบโอแมนูแฟคเจอร์ จำกัด 3. บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด โรงงาน 2 2. โรงงานหล่อยาง 3. พาร์ค เวย์ ชาร์เลย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.98	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านมินิบูรีหัตถเวช 2. บ้านตะเกียง 3. ส.พลัง อพาร์ทเมนท์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ชวลัยแมนชั่น 2. บ้านมินแมนชั่น 3. บริษัท เอส ที ซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.เดอะเกรซแมนชั่น 2. บุญภาอพาร์ทเมนท์ 3. ดี ดี แมนชั่น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.ร้านไทวัสดุ 2. นวมินทร์พลาซ่า 3. หจก.ชุมทวีโครเลียม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1.บจก. ภูริภัทร์ ปีโตรเลียม 2007 2. บจก.วินเซอร์เอ็ดดูเคชั่น 3. บจก.สุวินทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2563 : การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยจำนวน 3 อาคาร ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ 1. ศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า 2. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาร่มเกล้า 3. ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารวมคำแหง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

