



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

□□□□□□□□

ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,200 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม

□□□□□□□□

ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,400 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร

สะพานลอยคนข้าม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจรสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทยและล้างผิวจราจรทำความสะอาดป้ายรถเมล์ในพื้นที่เขตมีนบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

รหัสโครงการ... : 50130000-3649

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อมรรัตน์ บุญทวม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบัวรุ่ง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด และสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไหล่ถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาครัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนในพื้นที่
- 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพื่อพื้นที่สีเขียว
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์ของเขต
- 3.จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน
- 4 ดำเนินการกวาดซัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด
- 5.ดำเนินการกวาดซัน ตักเตือน ปรับ เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดทางเท้า
- 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: - ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร

สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร บ้ายที่หักผู้โดยสารรถประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม ถนนเสรีไทย ในวันที่ 12?13มกราคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 :</p> <p>1. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรสะพานลอยคนข้ามบ้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2800 เมตร</p> <p>2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางเกาะกลางถนนขนาดพื้นที่ 4400 ตรม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตั้งแต่สี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร</p> <p>ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/04/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,200 ตร.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,400 ตร.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/08/2564 : ทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจรสะพานลอยคนข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม.</p> <p>ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทยและล้างผิวการจราจรทำความสะอาดบ้ายรถเมลล์ในพื้นที่เขตมินบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

รหัสโครงการ... : 50130000-3649

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อมรรัตน์ บุญทวม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมินบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด และสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไหล่ถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาครัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนในพื้นที่
- 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพื่อพื้นที่สีเขียว
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์ของเขต
- 3.จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน
- 4 ดำเนินการกวาดซัน จัดเก็บ และปรับ บ้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด
- 5.ดำเนินการกวาดซัน ตักเตือน ปรับ เพื่อให้มีมีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดทางเท้า
- 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมินบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: - ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรจร ป้ายที่พิกัดโดยสารรถประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม ถนนเสรีไทย ในวันที่ 12?13มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : 1. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรสะพานลอยคนข้ามป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2800 เมตร 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางเกาะกลางถนนขนาดพื้นที่ 4400 ตรม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตั้งแต่สี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม □□□□□□□□ ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม □□□□□□□□ ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,200 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม □□□□□□□□ ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,400 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทยและล้างผิวจราจรทำความสะอาดป้ายรถเมล์ในพื้นที่เขตมินบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

รหัสโครงการ... : 50130000-3649

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อมรรัตน์ บุญท้วม ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบัวรุ่ง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด และสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไหล่ถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนในพื้นที่
- 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพื่อพื้นที่สีเขียว
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์ของเขต
- 3.จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน
- 4 ดำเนินการกวาดล้าง จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด
- 5.ดำเนินการกวาดล้าง ตักเตือน ปรับ เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดทางเท้า
- 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: - ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรจร ป้ายที่พิกัดผู้โดยสารรถประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม ถนนเสรีไทย ในวันที่ 12?13มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :		
	1. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรสะพานลอยคนข้ามป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2800 เมตร		
	2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางเกาะกลางถนนขนาดพื้นที่ 4400 ตรม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตั้งแต่สี่แยกมีนพัฒนาถึงสี่แยกมีนบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม		
	□□□□□□□□		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม		
	□□□□□□□□		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,200 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม		
	□□□□□□□□		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,400 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร สะพานลอยคนข้าม : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจรสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ระยะทาง 2,800 ม. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม. : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: ได้ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทยและลำจิวงจรจรทำความสะอาดป้ายรถเมล์ในพื้นที่เขตมีนบุรี : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

