



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50130000-3651

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 791,132 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบังอร จังพานิช โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยสดงดงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข รวมทั้งแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการภูมิทัศน์ สำนักงานเขตมีนบุรีได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิของบรรยากาศ รักษาความสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและผู้สัญจรไปมาในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ว่างสาธารณะให้มีความสวยงามร่มรื่น
3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของรัฐและเอกชน ให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม เช่น บริเวณที่ว่างระหว่างขอบสะพานข้ามคลองแสนแสบถนนมีนพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : สำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 :		
	ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณรั้วราวเหล็กริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดทำแบบร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและจัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ได้ผู้รับจ้างและจัดทำร่างสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 ตรวจรับต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกดอกไม้เพื่อฟาร์มาราวสะพานทางเดินเลียบบคลองแสนแสบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 791,132 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว7 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 จำนวน 9 แห่ง รวมพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน
จากเป้าหมาย 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวาคิดเป็นร้อยละ 114.60
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

