



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3832

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 593,610 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวและสะอาด คือการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้ธรรมชาติ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร 5,000 ไร่ การปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนเพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม มีแนวการดำเนินการ เช่น ใช้พื้นที่ว่างของภาคเอกชนประสานขอใช้พื้นที่ปลูกป่าจัดทำสวนสาธารณะสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง เป็นต้น สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิให้ต่ำลง รักษาสมดุลทางธรรมชาติ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและผู้สัญจรไปมา ในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ว่างสาธารณะให้มีความสวยงามร่มรื่น
3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บริเวณเกาะกลางถนนคู้มเกล้า จำนวนพื้นที่ 4,600 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเจาะจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 3)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 19/11/2565 :อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการ		
	25/11/2565 : ประสานสำนักการโยธาขอใช้พื้นที่เกาะกลางถนนคู้มเกล้า		
	25/12/2565: อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณสวน 15 นาที่ และปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางถนนคู้มเกล้า พื้นที่ 4600 ตารางเมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่และวัสดุในการปลูกบำรุงรักษา และดำเนินการปลูกไปแล้วบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : ผู้ค้ากำลังดำเนินการจัดส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ตรวจรับพัสดุ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9รายการ		
	เป็นเงิน 593,610 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 593,610 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ใหม่) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3832

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 593,610 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวและสะอาด คือการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่นด้วยสีเขียวของแมกไม้มานานาพันธุ์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร 5,000 ไร่ การปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนเพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน

โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อม มีแนวการดำเนินการ เช่น ใช้พื้นที่ว่างของภาคเอกชนประสานขอใช้พื้นที่ปลูกป่าจัดทำสวนสาธารณะสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก สายรอง เป็นต้น

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิให้ต่ำลง รักษาสมดุลทางธรรมชาติ

มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและผู้สัญจรไปมาในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของบริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ว่างสาธารณะให้มีความสวยงามร่มรื่น
3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บริเวณเกาะกลางถนนคู้มเกล้า จำนวนพื้นที่ 4,600 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเจาะจา ปี 2566 องค์ประกอบที่ 3)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 19/11/2565 :อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการ		
	25/11/2565 : ประสานสำนักการโยธาขอใช้พื้นที่เกาะกลางถนนคู้มเกล้า		
	25/12/2565: อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณสวน 15 นาที่ และปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางถนนคู้มเกล้า พื้นที่ 4600 ตารางเมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ขั้นตอนการส่งมอบพันธุ์ไม้และวัสดุในการปลูกบำรุงรักษา และดำเนินการปลูกไปแล้วบางส่วน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณสวน 15 นาที่ และปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางถนนคุ่มเกล้า พื้นที่ 4600 ตารางเมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ขั้นตอนการส่งมอบพันธุ์ไม้และวัสดุในการปลูกบำรุงรักษา และดำเนินการปลูกไปแล้วบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : ผู้ค้ากำลังดำเนินการจัดส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ตรวจสอบพัสดุ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9รายการ เป็นเงิน 593,610 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 593,610 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

