



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ที่ว่างรกร้างข้างศูนย์บริการฟอร์ด		
2. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 30		
3. ที่ว่างรกร้างข้างศูนย์ TOYOTA		
4. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 26		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
1. ที่ว่างรกร้างข้างศูนย์บริการฟอร์ด		
2. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 30		
3. ที่ว่างรกร้างข้างศูนย์ TOYOTA		
4. ที่ว่างรกร้างข้างซอยร่มเกล้า 26		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
1. ที่ว่างรกร้างข้างโรงน้ำแข็ง		
2. ที่ว่างรกร้างในซอยร่มเกล้า 21/1		
3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านรับซื้อของเก่า		
4. ที่ว่างรกร้างซอยข้างรังรมรงค์การยาง		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
1. ที่ว่างรกร้างข้างโรงน้ำแข็ง		
2. ที่ว่างรกร้างในซอยร่มเกล้า 21/1		
3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านรับซื้อของเก่า		
4. ที่ว่างรกร้างซอยข้างรังรมรงค์การยาง		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
1. ที่ว่างรกร้างข้างโรงน้ำแข็ง		
2. ที่ว่างรกร้างในซอยร่มเกล้า 21/1		
3. ที่ว่างรกร้างข้างร้านรับซื้อของเก่า		
4. ที่ว่างรกร้างซอยข้างรังรมรงค์การยาง		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
1. ที่ว่างรกร้างทางข้ามถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

