



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50150000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชาญ ธารเลิศ โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องพื้นที่สีเขียว โดยให้มีการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม เป็นมหานครสีเขียวและเป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จึงได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม โดยจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย เพื่อความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
3. เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง มลภาวะในอากาศ
4. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่
5. เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
6. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. เพื่อเป็นการซ่อมแซมต้นไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 7 ตร.ม./คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานขออนุมัติเงินประจำงวดกับสำนักงบประมาณฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด ไตรมาส 2 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ และระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือ สวนหย่อมทางเข้าวัดหนองจอก ขนาดพื้นที่ 30 ตร.วา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ปัจจุบันชะลอการใช้งบประมาณดำเนินโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาด ผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5ไร่) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณและแก้ไขรายละเอียดโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวในระบอบของกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 3 แห่ง รวม 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา (จากเป้าหมายรายเขต 5 ไร่) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ในการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและต้นไม้ พร้อมเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกซ่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง และปลูกต้นไม้เพื่อซ่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 29/09/2563 : ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 14 ไร่ 20 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 140.50 ของเป้าหมายที่กำหนด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

