



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองเก่า สำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3351

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางยุวดี บุญเปี่ยม โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออกเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อกำหนดจุดพักขยะ ป้ายติดกฎหมาย และกวดขันการฝ่าฝืนกฎหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองเก่าไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองเก่าอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562		
	ดำเนินการถ่ายภาพถนนคลองเก่าเพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการดำเนินการและเป็นหลักฐานก่อนดำเนินการโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนพัฒนาถนนคลองเก่าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		
	ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองเก่า และกำหนดจัดกิจกรรม Big cleaning day ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big cleaning day ถนนคลองเก่าครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างพัฒนาทำความสะอาดและปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ไหล่ถนนคลองเก่า		
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		
	และเตรียมปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำถนนคลองเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : สำนักงานเขตหนองจอกได้ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ถนนคลองเก่า ครบทั้ง 7 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. ปรับภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ จำนวน 9 ต้น เพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำถนน
3. ปรับเปลี่ยนจุดพักขยะ และจัดทำคอกรับทิ้งขยะอินทรีย์สำหรับประชาชนในชุมชน
4. กวดขัน ตักเตือน ปรับ บ้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ วันละ 2 ครั้ง
5. กวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขี่ที่ วันละ 2 ครั้ง
6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดระเบียบ Street Furniture ปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง
8. สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ 1 จำนวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.60 ครั้งที่ 2 จำนวน 116 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.40 บาท

เฉลี่ยความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86.50
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

