



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50150000-3402

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชาญ ธารเลิศ โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องพื้นที่สีเขียว โดยให้มีการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม เป็นมหานครสีเขียวและเป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จึงได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม โดยจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย เพื่อความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
3. เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง มลภาวะในอากาศ
4. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่
5. เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
6. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. เพื่อเป็นการซ่อมแซมต้นไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 100 (5ไร่)

ผลลัพธ์ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 7 ตร.ม./คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : สำรวจพื้นที่/ตรวจสอบที่สาธารณะ/และจัดทำรายละเอียดวัสดุ เพื่อประกอบการขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าระบบของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าระบบของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เดือนธันวาคม		
	สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าระบบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง คือ สวนหมู่บ้านเดอะแพลนท์ ฉลองกรุง ขนาดพื้นที่ 3 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564		
	สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ขนาด 3 ไร่ 1 งาน รวมพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 จำนวน 4 ไร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างประกาศขอความเห็นชอบคุณลักษณะ และขอบเขตงานต้นไม้และวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดซื้อวัสดุ ต้นไม้โครงการฯ และระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง ขนาด 1 ไร่ 2 งาน รวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม้เชิงประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมิถุนายน 2564 จำนวน 5 ไร่ 2 งาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับต้นไม้และวัสดุโครงการฯ และดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างปลูกต้นไม้ที่จัดซื้อตามโครงการ เพื่อซ่อมแซมพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : โครงการฯ สามารถสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการดำเนินการของหน่วยงานและเอกชน จำนวน 4 แห่ง รวมพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน ดังนี้ 1. สวนหมู่บ้านเดอะแพลนท์ ฉลองกรุง ขนาดพื้นที่ 3 งาน 2. สวนหย่อมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี ขนาดพื้นที่ 1 งาน 3. สวนถนนเลียบริมคลองลำแบนใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 4. สวนหย่อมหมู่บ้าน เค.ซี. ถ.มิตรไมตรี (โซนใหม่) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

