



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50150000-6326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรพันธ์ 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ บริเวณที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง รวมทั้งให้ส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว เพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่

□ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแลบำรุงรักษา

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมในปีงบประมาณ 2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าไม้ต้นไม่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ

ภัยมนุษย์ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น ภัยแล้ง วัชพืช การละเมิด ทำให้ต้นไม้ในบริเวณ สวนหย่อม สวนถนน เรือนเพาะชำ ได้รับความเสียหาย

รวมทั้งเมื่อมีการขุดย้ายต้นไม้ เพื่อทำการก่อสร้างถนน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เป็นพื้นที่ว่าง

จึงต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนของเดิมเพื่อความร่มรื่นสวยงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่าง ริมทาง สาธารณะถนนสายต่างๆ ที่รกร้าง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

2.2 เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ สีเขียวให้คงสภาพ ความเขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ตลอดเวลา

2.3 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับใช้ตั้งประดับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานและงานพิธีสำคัญของหน่วยงาน

และรวมทั้งการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นมุมพักผ่อนให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวงเงินงบประมาณ 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนนจำนวน 6 แห่ง คือ ถนนประชาสง่าราษฎร์ ถนนสังข์สันติสุข ถนนเลียบบคลองลำนกแขวก ถนนคูคลองสิบลี พื้นที่ว่างปากทางเข้าถนนคูคลองสิบลี-สิบลี และพื้นที่ว่างปากทางเข้าวัดสีชมพู

3.2 ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ จากจุดเชื่อมต่อสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม จำนวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ว่างบริเวณบึงน้ำใส ปากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 11

3.3 ซ่อมวัสดุ และอุปกรณ์จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เองในเรือนเพาะชำบังเตย

เพื่อการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง สวนหย่อม สวนถนน และตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญๆ เช่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม งานราชพิธี เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ ประกอบการขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรับรองที่สาธารณะ และขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564		
	ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564		
	ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้วัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข้อย่าง และจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มตามเป้าหมายโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบต้นไม้ วัสดุ และดำเนินการปลูกตามเป้าหมายโครงการ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : สดดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	
รหัสโครงการ... : 50150000-6326	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรรัตน์ 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ บริเวณที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง รวมทั้งให้ส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว เพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่

□ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมในปีงบประมาณ 2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าไม้ต้นไม่ที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น ภัยแล้ง วัชกร ภัย การละเมิด ทำให้ต้นไม้ในบริเวณ สวนหย่อม สวนถนน เรือนเพาะชำ ได้รับความเสียหาย รวมทั้งเมื่อมีการขอรื้อย้ายต้นไม้ เพื่อทำการก่อสร้างถนน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เป็นพื้นที่ว่าง จึงต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนของเดิมเพื่อความร่มรื่นสวยงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่าง ริมทาง สาธารณะถนนสายต่างๆ ที่รกร้าง ให้มีความร่มรื่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สวยงาม

2.2 เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตาย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ สีเขียวให้คงสภาพ ความเขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ตลอดเวลา

2.3 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับใช้ตั้งประดับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานและงานพิธีสำคัญของหน่วยงาน และรวมทั้งการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นมุมพักผ่อนให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวงเงินงบประมาณ 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนนจำนวน 6 แห่ง คือ ถนนประชาสำราญ ถนนสังขสันติสุข ถนนเลียบบคลองลำนกแขวก ถนนคูคลองสิบ พื้นที่ว่างปากทางเข้าถนนคลองสิบ-สิบสี่ และพื้นที่ว่างปากทางเข้าวัดสีชมพู

3.2 ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ จากจุดเชื่อมต่อสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตายหรือต้นไม้ชำรุด ไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม จำนวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ว่างบริเวณบึงน้ำใส ปากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 11

3.3 ซ่อมวัสดุ และอุปกรณ์จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เองในเรือนเพาะชำบึงเตย เพื่อการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง สวนหย่อม สวนถนน และตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญฯ เช่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม งานราชพิธี เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ ประกอบการขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรับรองที่สาธารณะ และขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้วัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 29/10/2564 : ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายละเอียดต้นทุนวัสดุ ประกอบการขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรับรองที่สาธารณะ และขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564</p> <p>ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564</p> <p>ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564</p> <p>ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565</p> <p>ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565</p> <p>ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้วัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565</p> <p>ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามเป้าหมายโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบต้นไม้ วัสดุ และดำเนินการปลูกตามเป้าหมายโครงการฯ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่)</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2565 : สดดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50150000-6326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติธัช ถาวรนันท์ 1249





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ บริเวณที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง รวมทั้งให้ส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว เพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมในปีงบประมาณ 2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น ภัยแล้ง วัตภัย การละเมิด ทำให้ต้นไม้ในบริเวณ สวนหย่อม สวนถนน เรือนเพาะชำ ได้รับความเสียหาย รวมทั้งเมื่อมีการขอรื้อย้ายต้นไม้ เพื่อทำการก่อสร้างถนน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เป็นพื้นที่ว่าง จึงต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนของเดิมเพื่อความร่มรื่นสวยงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่าง ริมทาง สาธารณะถนนสายต่างๆ ที่รกร้าง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม
- 2.2 เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ สีเขียวให้คงสภาพ ความเขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ตลอดเวลา
- 2.3 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับใช้ตั้งประดับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานและงานพิธีสำคัญของหน่วยงาน และรวมทั้งการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นมุมพักผ่อนให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวงเงินงบประมาณ 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
- 3.1 ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนนจำนวน 6 แห่ง คือ ถนนประชาสำราญ ถนนสังข์สันติสุข ถนนเสียดคลองลำนกแขวก ถนนคูคลองสิบ พื้นที่ว่างปากทางเข้านถนนคลองสิบ-สิบสี่ และพื้นที่ว่างปากทางเข้าวัดสีชมพู
- 3.2 ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ จากจุดเชื่อมต่อสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม จำนวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ว่างบริเวณบึงน้ำใส ปากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 11
- 3.3 ขี้อวด และอุปกรณ์จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เองในเรือนเพาะชำบึงเตย เพื่อการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง สวนหย่อม สวนถนน และตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญๆ เช่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม งานราชพิธี เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ ประกอบการขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรับรองที่สาธารณะ และขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564		
	ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564		
	ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564		
	ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือสวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565		
	ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่)		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายการวัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้วัสดุประกอบค่าขออนุมัติเงินประจำงวด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 รวมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนป่าวัดสีชมพู ขนาด 2 ไร่ 2. สวนหย่อมโรงเรียนอิสลามสวนสันติ คิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มตามเป้าหมายโครงการฯ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบต้นไม้ วัสดุ และดำเนินการปลูกตามเป้าหมายโครงการ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : สดดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 5.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

