



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองข้างวัดบุคคโล(Best Service)

รหัสโครงการ... : 50160000-2995

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาธ โพธิ์ศรีมาตย์(5608)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ (1517)

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าของเมือง ยิ่งพัฒนารุดหน้า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็จะตามมาควบคู่กับการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ำเน่าเสียและการปนเปื้อนของสารพิษอันตราย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สุขภาวะของประชาชน ปัญหาน้ำเน่าเสียถือว่าเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข สาเหตุหลักๆ ก็มาจากน้ำทิ้งของครัวเรือนในชุมชน การทิ้งขยะของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม นำมาพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน เพื่อการปรับปรุงคลองอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยการกำหนดคลองข้างวัดบุคคโลเป็นคลองต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนา เนื่องจากเป็นคลองที่มีผู้พักอาศัยหนาแน่น โดยนำหลักการของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมไปปรับใช้ในโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด้วย ทั้งหน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดกระบวนการพัฒนา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจึงนับว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนโครงการต่างๆของหน่วยงานให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเน่าเสีย พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณพื้นที่ดำเนินการ
- 2.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเน่าเสียและสภาพแวดล้อมของชุมชนตลอดความยาวของคลองเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางริมคลองและน้ำในคลอง เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีกับประชาชนในพื้นที่
- 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองให้สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามทางเดินริมคลอง ข้างวัดบุคคโลเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
- 3.3 เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ และประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
- 3.4 แก้ไขปัญหาการรูก้ำที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
- 3.5 แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และการทิ้งขยะลงในคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (26) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)(3.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1. จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต
 - 2. ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ
 - 3. เสนอที่ประชุม Best Service
 - 4. แก้ไขรายละเอียดโครงการ และได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว
- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
- 2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว
- 3.อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3



รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว3.อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว3.จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 25604.อยู่ระหว่างกำหนดวันและดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว3.จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 25604.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าเตรียมการ และวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด5.อยู่ระหว่างกำหนดวันและดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว3.จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 25604.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าเตรียมการ และวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด ภายในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 25605.กำหนดวันที่ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ประมาณเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 25606.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว7.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง8.อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง9.อยู่ระหว่างกำหนดวันที่ดำเนินการจัดกิจกรรมคืนน้ำใสฯ ตามโครงการฯ ภายในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว3.จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 25604.ดำเนินการจัดสร้างเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดการประชุมเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการ5.ดำเนินการตรวจสอบจำนวนคดีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV ในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว6.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว7.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เรียบร้อยแล้ว8.อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง เรียบร้อยแล้ว9.จัดกิจกรรมคืนน้ำใสฯ ตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว3.จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว4.ดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการ และประชุมเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว5.ดำเนินการตรวจสอบจำนวนคดีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV ในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว6.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว7.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เรียบร้อยแล้ว8.ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง เรียบร้อยแล้ว9.จัดกิจกรรมคืนน้ำใสฯ ตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว10.อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจฯ และเตรียมการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
- 4.ดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการ และประชุมเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
- 5.ดำเนินการตรวจสอบจำนวนคดีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV ในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว
- 6.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
- 7.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เรียบร้อยแล้ว
- 8.ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง เรียบร้อยแล้ว
- 9.จัดกิจกรรมคืนน้ำใสฯ ตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
- 10.จัดทำแบบสำรวจฯ และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว
- 11.อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานการดำเนินกิจกรรม และจัดทำรายงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

โครงการประจำปี 2560

ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1.ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
- 2.จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว
- 3.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน และจัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
- 4.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการ และประชุมเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
- 5.ดำเนินการตรวจสอบจำนวนคดีปัญหาอาชญากรรม เรื่องร้องเรียน ไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV ในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว
- 6.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
- 7.ดำเนินการตรวจสอบการรुक้าพื้นที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เรียบร้อยแล้ว
- 8.ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว
- 9.จัดกิจกรรมคืนน้ำใสฯ ตามโครงการฯ เช่น การขุดลอกคลอง การเก็บขยะในคลอง ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
- 10.จัดทำแบบสำรวจฯ และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดทำแบบสรุปผลการสำรวจ เรียบร้อยแล้ว
- 11.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังดำเนินการ พร้อมสรุปผล เรียบร้อยแล้ว
- 12.รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

