



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 936,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
- ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2. ผลสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 60% 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 24 ม.ค.63 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 936,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 8 บ่อ ไรย์หินคลุกถนน และเทแอสฟัลต์ ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงานวันที่ 29 มิ.ย.63 ตรวจสอบงานวันที่ 2 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว

5.ซ่อมแซมบ่อน้ำพุและระบบไฟฟ้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 429,400 บาท อนุมัติจ้าง 20 ก.ค.63 ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ก.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% สูบน้ำสระน้ำพุ พร้อมลงน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 แห่ง สระใหญ่ และสระเล็ก 8 แห่ง

6.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ทางเดินวงเวียนใหญ่ วงเงิน 190,900 บาท อนุมัติจ้าง 17 ก.ค.63 ลงนามในสัญญา 31 ก.ค. 63 ดำเนินการตามสัญญา 100% ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 28 ส.ค. 63 ตรวจสอบงาน 2 ก.ย.63

7.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 33 ช่วงจากบ้านเลขที่ 555/5 ถึงบ้านเลขที่ 695 วงเงิน 187,425 บาท ลงนามในสัญญา 17 ส.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% ทำ TACK COAT 525 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 23/09/2563 : 31/08/2563 : 1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาปิดบ่อพักในพื้นที่เขตรอบบึง ในวงเงิน 453,000 บาท อนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจสอบ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว

2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 483,000 บาท อนุมัติจ้างวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจสอบ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว

3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) และแจ้งผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 2) ผู้รับจ้างเข้าหน้างาน ผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม หล่อแบบราง งานวางน้ำคอนกรีต งานฝาปิดทางเท้า งานเทพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 21 ส.ค.63 ตรวจสอบ 26 ส.ค. 63 เบิกจ่ายเงินแล้ว

4. ซ่อมแซมซอยพัฒนา 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) ผู้รับจ้างเทบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ไรย์หินคลุกถนน และเทแอสฟัลต์ ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงานวันที่ 29 มิ.ย.63 ตรวจสอบงานวันที่ 2 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว

5.ซ่อมแซมบ่อน้ำพุและระบบไฟฟ้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 429,400 บาท อนุมัติจ้าง 20 ก.ค.63 ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ก.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% สูบน้ำสระน้ำพุ พร้อมลงน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 แห่ง สระใหญ่ และสระเล็ก 8 แห่ง ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ตรวจสอบงานวันที่ 9 กันยายน 2563 เบิกจ่ายเงินแล้ว

6.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ทางเดินวงเวียนใหญ่ วงเงิน 190,900 บาท อนุมัติจ้าง 17 ก.ค.63 ลงนามในสัญญา 31 ก.ค. 63 ดำเนินการตามสัญญา 100% ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 28 ส.ค. 63 ตรวจสอบงาน 2 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว

7.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 33 ช่วงจากบ้านเลขที่ 555/5 ถึงบ้านเลขที่ 695 วงเงิน 187,425 บาท ลงนามในสัญญา 17 ส.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% ทำ TACK COAT 525 ตร.ม. (ครั้งที่ 1) ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ตรวจสอบงานวันที่ 8 กันยายน 2563 เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,494,031 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

