



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8

รหัสโครงการ... : 50160000-3187

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 732,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 534,632 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพผิวทางและท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ต้องปรับปรุงผิวทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอยดักกล่าวเป็นขอสาธารณประโยชน์ สภาพขอบบ่อพักและฝาบ่อพักชำรุดทรุดโทรมเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝารางวี

-รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักเดิมพร้อมขนย้ายออกไปทิ้ง จำนวน 35 บ่อ

-สร้างขอบบ่อพักรางวี จำนวน 35 บ่อ

-สร้างฝาบ่อพักรางวี จำนวน 35 บ่อ

งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝารียบ

-รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักเดิมพร้อมขนย้ายออกไปทิ้ง จำนวน 48 บ่อ

-สร้างขอบบ่อพักฝารียบ จำนวน 48 บ่อ

-สร้างฝาบ่อพักรางวี จำนวน 48 บ่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและอนุมัติโครงการวันที่ 23 ก.ย. 62 ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 16 ต.ค.62 , ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค.62.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อขอบบ่อพักพร้อมสร้างขอบบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อขอบบ่อพักพร้อมสร้างขอบบ่อพักรางวีเพิ่มเติมอีก 5 บ่อ และรื้อขอบบ่อพักพร้อมสร้างขอบบ่อพักฝารียบ จำนวน 48 บ่อแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตรวจรับงานวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 534,632 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

