



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,955,886 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นกรณีเร่งด่วน
2. เพื่อบำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพปกติ
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่กำหนดทุกกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรีได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรุจี จากสะพานเหลือถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา 3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 470,000 บาท อยู่ระหว่าง ออกแบบ ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรุจี จากสะพานเหลือถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา 3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง ออกแบบ ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรุจี จากสะพานเหลือถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา 3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่6
 ดำเนินการทำให้สิ่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/05/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)
 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง
 ดำเนินการทำให้สิ่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 66,000 รอผู้รับจ้างเสนอราคา
 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 230,000 รอผู้รับจ้างเสนอราคา
 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา
 6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4
 วงเงิน 390,000 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 251,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/06/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)
 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง
 ดำเนินการทำให้สิ่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว. 29 พ.ค.66
 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66
 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว. 29 พ.ค. 66
 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66
 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-13-66 ลว.
 29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย.66
 6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4
 วงเงิน 390,000 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-14-66 ลว. 29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค.66
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 712,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8
 :: 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ
 ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา
 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว
 2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66
 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่
 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว
 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66
 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว
 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66
 6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26
 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9
 :: 24/08/2566 : 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา
 (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ
 ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา
 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว
 2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66
 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่
 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว
 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66
 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว
 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิจกรรมที่กำหนดทุกกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรีได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/12/2565 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรูจี จากสะพานเหล็กถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา</p> <p>3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 470,000 บาท อยู่ระหว่าง ออกแบบ ประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรูจี จากสะพานเหล็กถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา</p> <p>3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง ออกแบบ ประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 21/02/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรูจี จากสะพานเหล็กถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา</p> <p>3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง รื้อผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 21/03/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง รื้อผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำให้สิ่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/05/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำให้สิ่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 66,000 รื้อผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 230,000 รื้อผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท รื้อผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท รื้อผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 251,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/06/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำให้สิ่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 ไปสิ่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว. 29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66</p> <p>4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ไปสิ่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว. 29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรุจี จากสะพานเหลือถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา</p> <p>3. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/03/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p>
รายงานครั้งที่5	<p>2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p> <p>2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 66,000 รอผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 230,000 รอผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 251,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว. 29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66</p> <p>4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว. 29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66</p> <p>5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-13-66 ลว. 29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย.66</p> <p>6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-14-66 ลว. 29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค.66</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 712,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66</p> <p>6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2566 : 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/08/2566 : 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(บริเวณใต้สะพานต่างระดับ

ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว

2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

3. ซ่อมแซมซอยอุฎมาภาค 10 แยก 1 จากซอยอุฎมาภาค 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว

4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66 เบิกจ่ายแล้ว

6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

7. ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 19 จากรร.วัดโพธิ์นิมิตรถึงบ้านเลขที่ 355 ใบสั่งจ้าง 21-36-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 441,000 บาท

8. ซ่อมแซมผิวทางซอยเจริญนคร 50 จากถนนเจริญนคร 50 ถึงบ้านเลขที่ 52 ใบสั่งจ้าง 21-37-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 498,990.65 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 636,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว

2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

3. ซ่อมแซมซอยอุฎมาภาค 10 แยก 1 จากซอยอุฎมาภาค 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว

4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66 เบิกจ่ายแล้ว

6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

7. ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 19 จากรร.วัดโพธิ์นิมิตรถึงบ้านเลขที่ 355 ใบสั่งจ้าง 21-36-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 441,000 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 4 ก.ย. 66 ตรวจรับ 6 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

8. ซ่อมแซมผิวทางซอยเจริญนคร 50 จากถนนเจริญนคร 50 ถึงบ้านเลขที่ 52 ใบสั่งจ้าง 21-37-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 380,500 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 6 ก.ย. 66 ตรวจรับ 11 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

9. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 26 จากถนนเทอดไทยถึงบ้านเลขที่ 750 ใบสั่งจ้าง 21-37-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 498,990.65 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 31 ส.ค.66 ตรวจรับ 5 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

10. ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตธนบุรี วงเงิน 34,900 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 12 ก.ย. 66 ตรวจรับ 14 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,355,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,955,886 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตนกในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นกรณีเร่งด่วน
2. เพื่อบำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพปกติ
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่กำหนดทุกกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรีได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรูจี จากสะพานเหล็กถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา 3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 470,000 บาท อยู่ระหว่าง ออกแบบ ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรูจี จากสะพานเหล็กถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา 3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง ออกแบบ ประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2. ซ่อมแซมซอยหิรัญรูจี จากสะพานเหล็กถึงบ้านเลขที่ 227 วงเงิน 490,000 บาท อยู่ระหว่างออกแบบ ประมาณราคา 3.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 224,000 บาท อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 66,000 รอผู้รับจ้างเสนอราคา 4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 230,000 รอผู้รับจ้างเสนอราคา 5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>6. ซ่อมแซมตอกรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 251,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : 1. งานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินแล้ว(251,250 บาท) 2.ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการทำใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 31 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค. 66 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว. 29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว. 29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับงาน 21 มิ.ย. 66 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 247,000 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-13-66 ลว. 29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย.66 6. ซ่อมแซมตอกรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-14-66 ลว. 29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 712,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66 6. ซ่อมแซมตอกรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2566 : 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา 45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3. ซ่อมแซมชอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากชอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว 4. ซ่อมแซมผิวทางชอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 5. ซ่อมแซมชอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66 เบิกจ่ายแล้ว 6. ซ่อมแซมตอกรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากชอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว 7. ซ่อมแซมผิวทางชอยเทอดไทย 19 จักรวรรดิโพธิ์นิมิตรถึงบ้านเลขที่ 355 ใบสั่งจ้าง 21-36-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 441,000 บาท 8. ซ่อมแซมผิวทางชอยเจริญนคร 50 จากถนนเจริญนคร 50 ถึงบ้านเลขที่ 52 ใบสั่งจ้าง 21-37-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 498,990.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 636,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ถนนราชพฤกษ์) วงเงิน 251,250 บาท - ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-2-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบ 30 ธ.ค.2565 ระยะเวลา</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>รายงานครั้งที่9</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>รายงานครั้งที่10</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

45 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว

2. ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 461,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว.31 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

3. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 10 แยก 1 จากซอยวุฒากาศ 10 ถึงบ้านเลขที่ 110/22 วงเงิน 65,810 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้างเลขที่ 21-11-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 มิ.ย.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย.66 ตรวจรับ 21 มิ.ย.66 เบิกจ่ายแล้ว

4. ซ่อมแซมผิวทางซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จากบ้านเลขที่ 242 ถึงบ้านเลขที่ 274 วงเงิน 229,525 ใบสั่งจ้าง 21-12-66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

5. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 33 แยก 2 บริเวณจากถนนริมทางรถไฟถึงบ้านเลขที่ 1417/83 วงเงิน 246,996 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-12-66 ลว.29 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 5 ก.ค.66 ตรวจรับ 12 ก.ค.66 เบิกจ่ายแล้ว

6. ซ่อมแซมตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 จากซอยตากสิน 22 ถึงบ้านเลขที่ 137/18 และจากบ้านเลขที่ 137/26 ถึงบ้านเลขที่ 123/4 วงเงิน 390,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใบสั่งจ้าง 21-14-66 ลว.29 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค.66 ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 16 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

7. ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 19 จากรร.วัดโพธิ์นิมิตรถึงบ้านเลขที่ 355 ใบสั่งจ้าง 21-36-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 441,000 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 4 ก.ย. 66 ตรวจรับ 6 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

8. ซ่อมแซมผิวทางซอยเจริญนคร 50 จากถนนเจริญนคร 50 ถึงบ้านเลขที่ 52 ใบสั่งจ้าง 21-37-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 380,500 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 6 ก.ย. 66 ตรวจรับ 11 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

9. ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 26 จากถนนเทอดไทยถึงบ้านเลขที่ 750 ใบสั่งจ้าง 21-37-66 ลว.26 ก.ค.66 วงเงิน 498,990.65 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 31 ส.ค.66 ตรวจรับ 5 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

10. ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตธนบุรี วงเงิน 34,900 บาท ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงาน 12 ก.ย. 66 ตรวจรับ 14 ก.ย. 66 เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,355,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

