



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-3266

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 735,538 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิญญา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร็อกไซด์ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
- เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
- เพื่อช่วยฟื้นความสมดุลทางธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประดับตกแต่งต้นไม้ริมคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา ขนาดความยาว 1,400 เมตร
 - 1.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น
 - 1.2 ติดต้นเตปตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น
2. ประดับตกแต่งต้นไม้ถนนประชาธิปไตย ขนาดความยาว 1,800 เมตร
 - 2.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น
 - 2.2 ติดต้นเตปตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น
3. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มต้นไม้ในสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า พื้นที่ 8 ไร่
 - 3.1 ปลูกซ่อมต้นไม้จำนวน 50 ต้น
 - 3.2 ปลูกเพิ่มเติมไม้พุ่ม
4. ปลูกต้นไม้ริมคลองพนาโรจน์ ขนาดความยาว 170 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขอเงินงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวดที่ 2 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อตามโครงการและสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและทำหนังสือขอความร่วมมือส่งไปยังเอกชนในพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อขอเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ 2 งานหรือ 800 ตารางเมตร ได้แก่ โรงแรมแมกโนเลียร์ ฯ ขนาดพื้นที่ 1 งานหรือ 400 ตารางเมตร และห้างสรรพสินค้าIcon siam ขนาดพื้นที่ 1 งาน หรือ 400 ตารางเมตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ และจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อ รอประกาศผู้ชนะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุและต้นไม้ในตามโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/07/2563 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองพนาโรจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 735,538 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ประดับตกแต่งต้นไม้ริมคลองสมเด็จพระยา ขนาดความยาว 1,400 เมตร</p> <p>1.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น</p> <p>1.2 ติดต้นแคตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น</p> <p>2. ประดับตกแต่งต้นไม้ถนนประชาธิปไตย ขนาดความยาว 1,800 เมตร</p> <p>2.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น</p> <p>2.2 ติดต้นแคตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น</p> <p>3. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมไม้ในสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า พื้นที่ 8 ไร่</p> <p>3.1 ปลูกซ่อมต้นไม้จำนวน 50 ต้น</p> <p>3.2 ปลูกเพิ่มเติมไม้พุ่ม</p> <p>4. ปลูกต้นไม้ริมคลองพนาโรจน์ ขนาดความยาว 170 เมตร</p> <p>ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 24/09/2563 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

