



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคู คลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิวัฒน์ พรหมมา โทร.5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีสภาพทางกายภาพเป็นเกาะ ซึ่งมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ประมาณ ๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และ มีการทรุดตัวของพื้นดินทุก ๆ ปี อยู่ในอิทธิพลการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล พื้นดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกลางประมาณเมตรเศษ เมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือไหลผ่านลงมาสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทยสมทบกับน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน

นอกจากพื้นที่เขตจะมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีคู คลอง ลำกระโดง หลายแห่ง

กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ถึงแม้ว่าคู คลองต่าง ๆ จะใช้อุปโภค บริโภคหรือสัญจรทางเรือไม่ได้ก็ตาม แต่ก็มีส่วนช่วยในการกักเก็บและปิดกั้นควบคุมระดับน้ำในพื้นที่เขตได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษา คู คลองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามสภาพที่เป็นอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของคู คลอง

และในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดทำและขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อน , รางระบายน้ำ , ขุดลอกคู คลอง แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงทุกคู คลองในพื้นที่ เพราะมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ในการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาสภาพคู คลอง อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหล เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลองปราศจากขยะ วัชพืช ผักตบชวา และมลภาวะทางน้ำ
2. เพื่อให้คู คลอง ต่าง ๆ สะดวกต่อการดูแล บำรุงรักษา
3. เพื่อให้คู คลอง สามารถกักเก็บน้ำ และสามารถถ่ายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว
4. เพื่อให้คู คลองมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าชม น่ามอง และมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คู คลอง และลำกระโดง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 44 คูคลอง อย่างน้อยคูคลองละ 3 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, สํารวจพื้นที่คลองที่จะดำเนินการพัฒนาพร้อมจัดทำแผนการพัฒนาประจำปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ต.ค.62 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน พ.ย.62 จำนวน 18 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ธ.ค.62 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ก.พ.63 จำนวน 16 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2563 : ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน มี.ค.63 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน เม.ย.63 จำนวน 17 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน พ.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 12 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน มิ.ย.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 12 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ก.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 13 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 2/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ส.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 13 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ส.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 12 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

