



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยพลาณีชัยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 493,935.-
5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 187,000.-
6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สบย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
7. ซ่อมแซมบ่อกักฯที่ระบายน้ำ และฝายบ่อ ซ.เจริญฯ 11 ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 321,830.-
8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 126,730.-
9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 486,130.-
10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 177,000.-
11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 189,990.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้

1. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 234,810.-
2. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 482,850.-
3. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 299,920.-
4. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยพลาณีชัยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 493,935.-
5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 187,000.-
6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สบย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
7. ซ่อมแซมบ่อกักฯที่ระบายน้ำ และฝายบ่อ ซ.เจริญฯ 11 ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 321,830.-
8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 126,770.-
9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 486,130.-
10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวนเงิน 176,893.50
11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวนเงิน 189,990.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้

1. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 234,810.-
2. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 482,850.-
3. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 299,920.-
4. ซ่อมแซมบ่อกักฯ ซอยพลาณีชัยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 493,935.-
5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 187,000.-
6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สบย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
7. ซ่อมแซมบ่อกักฯที่ระบายน้ำ และฝายบ่อ ซ.เจริญฯ 11 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 321,830.-
8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 126,770.-
9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 486,130.-
10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 176,893.50
11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 189,600.53

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 1,301,274 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

