



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50180000-3310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,698,515 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระชีษฐ์ สุวรรณมณี โทร.5714

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านกายภาพ ที่มีกบบ่อย ๆ จากการออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหารเขต คือ ปัญหาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ชำรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นการเฉพาะหน้า และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะให้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รวดเร็ว เป็นการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ ถนน ตรอก ซอย ชำรุด และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
- 2.เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้		
	- อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง จำนวน 3 รายการ		
	- ขั้นตอนการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ		
	- ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูป จำนวน 1 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้		
	- อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง จำนวน 1 รายการ		
	- รอลงนามสัญญา, ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 2 รายการ		
	- ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้		
	- รอหนังสือค่าประกัน จำนวน 1 รายการ		
	- รอลงนามสัญญา, ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 2 รายการ		
	- ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเจริญสินทวงค์ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพานิชนวนบุรี 21 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		
	5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ผลงาน 25%		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพลาณีชัยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 493,935.-
- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 187,000.-
- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สบย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
- 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ช.เจริญฯ 11 ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 321,830.-
- 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 126,730.-
- 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 486,130.-
- 10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 177,000.-
- 11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 189,990.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้

- 1. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 234,810.-
- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 482,850.-
- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 299,920.-
- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพลาณีชัยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 493,935.-
- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 187,000.-
- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สบย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
- 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ช.เจริญฯ 11 ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 321,830.-
- 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 126,770.-
- 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 486,130.-
- 10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวนเงิน 176,893.50
- 11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวนเงิน 189,990.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้

- 1. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 234,810.-
- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 482,850.-
- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 299,920.-
- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพลาณีชัยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 493,935.-
- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 187,000.-
- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สบย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
- 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ช.เจริญฯ 11 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 321,830.-
- 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 126,770.-
- 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 486,130.-
- 10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 176,893.50
- 11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 189,600.53

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 1,301,274 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

