



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50180000-3354

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย ตักศิลาตานนท์ 5714

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเกิดความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

(ตชว.เจรจาตกลง ๖)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพร้อมในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความชำรุดของโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 2 รายการ และรออนุมัติเงินงวด จำนวน 2 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตึกวัด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ริมฟลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการราคากลาง, กำหนดแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 2 รายการ และรออนุมัติเงินงวด จำนวน 2 รายการ / 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงาน, เตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่าย		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงาน, เตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่าย		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตึกวัด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ริมฟลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตึกวัด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ริมฟลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 958,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	จำนวนเงิน 277,600.-	ตรวจร่างสัญญาจ้าง
7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 263,600.-	ตรวจร่างสัญญาจ้าง
8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ	จำนวนเงิน 356,695.-	ตรวจร่างสัญญาจ้าง
9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสีหราชาราม	จำนวนเงิน 248,000.-	เสนอขอเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 14 :: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินการมี ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 งาน, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 งาน		
1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ	จำนวนเงิน 475,900.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชาราม	จำนวนเงิน 483,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตี่วด	จำนวนเงิน 206,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี	จำนวนเงิน 485,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตี่วด	จำนวนเงิน 193,999.-	ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63
6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	จำนวนเงิน 277,600.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 263,600.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ	จำนวนเงิน 356,695.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสีหราชาราม	จำนวนเงิน 248,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
10. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 43,041.-	ลงนามอนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 15 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
สรุปผลการดำเนินการมี ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 งาน, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 งาน		
1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ	จำนวนเงิน 475,900.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชาราม	จำนวนเงิน 483,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตี่วด	จำนวนเงิน 206,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี	จำนวนเงิน 485,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดตี่วด	จำนวนเงิน 193,999.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	จำนวนเงิน 277,600.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 263,600.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ	จำนวนเงิน 356,695.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสีหราชาราม	จำนวนเงิน 214,825.25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 43,041.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 1,349,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50180000-3354

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย ศักดิ์ศิลาตันท 5714

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเกิดความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพท์)

(ตชว.เจรจาตกลง ๖)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพร้อมในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความชำรุดของโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 2 รายการ และรออนุมัติเงินงวด จำนวน 2 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชราม จำนวนเงิน 483,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 206,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการราคากลาง, กำหนดแบบรูปรายการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 2 รายการ และรออนุมัติเงินงวด จำนวน 2 รายการ / 10/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงาน, เตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่าย	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชราม จำนวนเงิน 483,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงาน, เตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่าย	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 206,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชราม จำนวนเงิน 483,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 206,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 958,900 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/04/2563 : รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชราม จำนวนเงิน 483,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 206,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 95	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 15	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 109,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน กำหนดแบบรูปรายการ, ราคากลาง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชราม จำนวนเงิน 483,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 206,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.-	อยู่ระหว่างขั้นตอน ความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 90	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดคีตวัด จำนวนเงิน 109,000.-	ชะลอการดำเนินการ ตามนโยบายปรับลดงบประมาณ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...นโยบายการปรับลดและชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563		
	จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการ ดังนี้		
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	- งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสีหราชราม จำนวนเงิน 483,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด	จำนวนเงิน 206,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี	จำนวนเงิน 485,000.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด	จำนวนเงิน 193,999.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	จำนวนเงิน 277,600.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 263,600.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ	จำนวนเงิน 356,695.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสีหราชาราม	จำนวนเงิน 214,825.25	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง	จำนวนเงิน 43,041.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 1,349,660 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

