



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50180000-3396

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,151,989 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระชีษฐ์ สุวรรณมณี โทร.5714

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านกายภาพ ที่มีกบบ่อย ๆ จากการออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหารเขต คือ ปัญหาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ชำรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นการเฉพาะหน้า และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะให้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รวดเร็ว เป็นการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ ถนน ตรอก ซอย ชำรุด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
- 2.เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ และดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 8 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจ้าง จำนวน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 8 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจ้าง จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้		
	- ซ่อมแซม ซ.อรุณอมรินทร์ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63		
	- ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชุมชนวัดประดิษฐ์มณี อยู่ระหว่างขั้นตอน รอหนังสือค้ำประกัน		
	- ซ่อมแซม ซ.พาศิขการธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขั้นตอน รอหนังสือค้ำประกัน		
	- ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 8 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจ้าง จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้		
	- ซ่อมแซม ซ.อรุณอมรินทร์ อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามสัญญา ผลงานล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 90		
	- ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชุมชนวัดประดิษฐ์มณี อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามสัญญา ผลงานล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 50		
	- ซ่อมแซม ซ.พาศิขการธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามสัญญา ผลงานล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 50		
	- ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจ้าง จำนวน 5 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้		
	- ซ่อมแซม ซ.อรุณอมรินทร์ อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 487,697.-		
	- ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชุมชนวัดประดิษฐ์มณี อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 176,595.-		
	- ซ่อมแซม ซ.พาศิขการธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 487,697.-		
	- ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสั่งจ้างเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,151,989 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ซ่อมแซม ซ.พณิชยการธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 487,697.-
- ซ่อมแซมบ่อกักทอระบายน้ำ ซ.เจริญสนิทวงศ์ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 343,980.-
- ซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือวัดประดุมิมพลี อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 3 ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ซ่อมแซมชุมชนโคกกระเทียม อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 3 ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ซ่อมแซมบ่อกักทอระบายน้ำ, ฝาบ่อกัก ค.ส.ล.และฝิวจรรยา ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 12 อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 3 ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 14/09/2564 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- ซ่อมแซม ซ.อรุณอมรินทร์ อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 487,697.-
- ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชุมชนวัดประดุมิมพลี อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 176,595.-
- ซ่อมแซม ซ.พณิชยการธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 487,697.-
- ซ่อมแซมบ่อกักทอระบายน้ำ ซ.เจริญสนิทวงศ์ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 343,980.-
- ซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือวัดประดุมิมพลี อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 126,999.32
- ซ่อมแซมชุมชนโคกกระเทียม อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 45,998.75
- ซ่อมแซมบ่อกักทอระบายน้ำ, ฝาบ่อกัก ค.ส.ล.และฝิวจรรยา ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 12 อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 324,984.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 497,983 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

