



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคู คลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3402

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิวัฒน์ พรหมมา โทร.5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีสภาพทางกายภาพเป็นเกาะ ซึ่งมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ประมาณ ๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร

เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และ มีการทรุดตัวของพื้นดินทุก ๆ ปี อยู่ในอิทธิพลการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล

พื้นดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกลางประมาณเมตรเศษ เมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือไหลผ่านลงมาสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทยสมทบกับน้ำทะเลหนุน

ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน

นอกจากพื้นที่เขตจะมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีคู คลอง ลำกระโดง หลายแห่ง

กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ถึงแม้ว่าคู คลองต่าง ๆ

จะใช้อุปโภค บริโภคหรือสัญจรทางเรือไม่ได้ก็ตาม แต่ก็มีส่วนช่วยในการกักเก็บและปิดกั้นควบคุมระดับน้ำในพื้นที่เขตได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษา คู คลองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามสภาพที่เป็นอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของคู คลอง

และในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดทำและขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อน , รางระบายน้ำ , ขุดลอกคู คลอง แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงทุกคู คลองในพื้นที่

เพราะมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ในการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาสภาพคู คลอง

อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลองปราศจากขยะ วัชพืช ผักตบชวา และมลภาวะทางน้ำ

2. เพื่อให้คู คลอง ต่าง ๆ สะดวกต่อการดูแล บำรุงรักษา

3. เพื่อให้คู คลอง สามารถกักเก็บน้ำ และสามารถถ่ายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว

4. เพื่อให้คู คลองมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าชม น่ามอง และมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คู คลอง และลำกระโดง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 44 คูคลอง อย่างน้อยคูคลองละ

3 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบพื้นที่คลองในพื้นที่เขต เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคลองประจำปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการพัฒนาจัดเก็บขยะ เปิดทางน้ำไหล คลองในพื้นที่เขต ประจำเดือน ต.ค. 63 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ดำเนินการพัฒนาจัดเก็บขยะ เปิดทางน้ำไหล คลองในพื้นที่เขต ประจำเดือน พ.ย. 63 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน ธ.ค. 63 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน ม.ค. 64 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน ก.พ. 64 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน มี.ค. 64 จำนวน 17 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน เม.ย. 64 จำนวน 17 คลอง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน พ.ค. 64 จำนวน 18 คลอง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน มิ.ย. 64 จำนวน 17 คลอง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/08/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน ก.ค. 64 จำนวน 17 คลอง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/09/2564 : ดำเนินการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่โดยการเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืช ประจำเดือน ส.ค. 64 จำนวน 17 คลอง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

