



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา

รหัสโครงการ... : 50180000-7149

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 48,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำที่จากอาคารบ้านเรือนและน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำและความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมในช่วงฝนตก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการชุดลอกคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา ความยาวประมาณ 186 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับชุดลอกลึก 0.80-1 ม. ระดับชุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 204 ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและชุมชนที่ปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง

ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาชุดลอกคลองวัดติดวด โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

ชุดลอกคูกว้างประมาณ 2-4 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 186 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.80-1 ม.

ระดับชุดลอก -1.60 ม.รทก. ปริมาณดิน 204 ลบ.ม.

ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.2/66 ลงวันที่ 16 ก.พ. 66 ระยะเวลา 30 วัน ครบกำหนดส่งมอบ 18 มี.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 48,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา

รหัสโครงการ... : 50180000-7149

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2023-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 48,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำที่จากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา ระบายน้ำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการขุดลอกคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา ความยาวประมาณ 186 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอกลึก 0.80-1 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 204 ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นกาารกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง

ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดตีตวัด โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2-4 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 186 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80-1 ม.

ระดับขุดลอก -1.60 ม.รทก. ปริมาณดิน 204 ลบ.ม.

ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.2/66 ลงวันที่ 16 ก.พ. 66 ระยะเวลา 30 วัน ครบกำหนดส่งมอบ 18 มี.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 48,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

