



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.60) <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 19 คลอง ความยาว 15,127 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างตรวจริ้งงาน 2 คลอง ยาง 845 เมตร (คิดเป็นร้อยละ 55.66) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่6	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.60) <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 19 คลอง ความยาว 15,127 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างตรวจริ้งงาน 2 คลอง ยาง 845 เมตร (คิดเป็นร้อยละ 55.66) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่7	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 28 คลอง ความยาว 21,822 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร ดำเนินการได้ 7 ซอย ความยาว 4,393 เมตร <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.85 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

