



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ... : 50190000-3613 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธเนศ แสงอาภา 0 2424 3798 ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ประมาณ 11.914 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงศิริราช แขวงบางขุนศรี และแขวงบ้านช่างหล่อ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยคลองและแม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองชักพระ ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ พื้นที่เดิมเป็นสวน มีพื้นที่แก้มลิงไว้เก็บกักน้ำ ปัจจุบันมีการถมเพื่อปลูกสร้างอาคารเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้พื้นที่รองรับน้ำลดน้อยลง เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมหลักของสำนักการระบายน้ำ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย
3. เพื่อลดจุดน้ำท่วมรวมทั้งระยะเวลาในการท่วมขังในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้เหลือน้อยที่สุด
4. เพื่อลดอัตราการสูญเสีย ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเร่งระบายน้ำภายในพื้นที่
2. ลดระยะเวลาและระดับความลึกน้ำท่วมขังพื้นที่เขตให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ในบริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแผนการดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและ แผนรักษาความสะอาดคลอง คู ลำกระโดง ประจำปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 15 ซอย ความยาว 3,994 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 17.70) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 15 ซอย ความยาว 3,994 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 47.59)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.59 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 20 ซอย ความยาว 7,318 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 31.63) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 15 คลอง ความยาว 12,605 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 43.93)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.60) <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 19 คลอง ความยาว 15,127 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 2 คลอง ยาง 845 เมตร (คิดเป็นร้อยละ 55.66) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่6	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.60) <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 19 คลอง ความยาว 15,127 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 2 คลอง ยาง 845 เมตร (คิดเป็นร้อยละ 55.66) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่7	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 28 คลอง ความยาว 21,822 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร ดำเนินการได้ 7 ซอย ความยาว 4,393 เมตร <p>การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.85 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

