



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50190000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,992,965 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑูรย์ มีสกุล 0 2424 3798

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโยธาและสาธารณูปโภค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจบริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจำนวน 2 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจำนวน 2 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจำนวน 2 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : สำรองพบเพิ่มจำนวน 3 จุด เดิม 2 จุด รวมเป็น 5 จุด ทั้ง 5 จุดอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : 1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 35 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 2. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดดุสิตาราม อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 3. งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองทรงเทวดา ซอยเจริญสนิทวงศ์ 25 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 4. งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 19 (จากซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 19 ถึงบ้านเลขที่ 6225/55) อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : 1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 35 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 2. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดดุสิตาราม อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 3. งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองทรงเทวดา ซอยเจริญสนิทวงศ์ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมราวเหล็ก 4. งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 19 (จากซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 19 ถึงบ้านเลขที่ 6225/55) อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร 5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพานทางเดิน		
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,992,965 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

