



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองพินพาทย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6883

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,618,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กษาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกน้อยมีขนาดพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคลองและแม่น้ำ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ คลองชักพระ คลองบางบำหรุ เป็นต้น ประกอบกับมีคู คลองในพื้นที่หลายสาย และมีสภาพดินชั้นดินส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักเป็นไปได้ยาก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองในพื้นที่ที่มีสภาพใช้งานได้ช่วยในการระบายน้ำลงสู่คลองสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 940 เมตร ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระดับขุดลอก -1 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,640 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 1,612,940.- บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองพินพาทย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6883

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,618,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายโยธา โทร 5665-7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกน้อยมีขนาดพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคลองและแม่น้ำ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ คลองชักพระ คลองบางบำหรุ เป็นต้น ประกอบกับมีคู คลองในพื้นที่หลายสาย และมีสภาพดินชั้นดินส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักเป็นไปได้ยาก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองในพื้นที่ที่มีสภาพใช้งานได้ช่วยในการระบายน้ำลงสู่คลองสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 940 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระดับขุดลอก -1 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,640 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 1,612,940.- บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองพิณพาทย์ (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6883

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,618,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกน้อยมีขนาดพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคลองและแม่น้ำ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ คลองชักพระ คลองบางบำหรุ เป็นต้น ประกอบกับมีคู คลองในพื้นที่หลายสาย และมีสภาพดินชั้นดินส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักเป็นไปได้ยาก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองในพื้นที่ที่มีสภาพใช้งานได้ช่วยในการระบายน้ำลงสู่คลองสายหลัก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 940 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระดับขุดลอก -1 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,640 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 1,612,940.- บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองพินพิทหาย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6883

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,618,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกน้อยมีขนาดพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคลองและแม่น้ำ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ คลองซึกพระ คลองบางบำหรุ เป็นต้น ประกอบกับมีคู คลองในพื้นที่หลายสาย และมีสภาพดินชั้น ส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักเป็นไปได้ยาก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองในพื้นที่มีสภาพใช้งานได้ช่วยในการระบายน้ำลงสู่คลองสายหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 940 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระดับขุดลอก -1 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,640 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 1,612,940.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

