



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ (ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 50200000-3433

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง โทร. 5463

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตตลิ่งชันมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ถนนและซอยต่าง ๆ ที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากที่ราบลุ่มบริเวณสองข้างถนน และซอย น้ำจากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนจาก ผิวจราจรลงสู่คลองต่าง ๆ ในการกำหนดระดับกันทอนและความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ ไม่สามารถกำหนดให้มีความลาดเอียงมากได้ ทำให้การไหลของน้ำภายในท่อเป็นไปอย่างล่าช้า และมีกรตตะกอนของเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวนมากจนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำภายในท่อ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมภายในเขตตลิ่งชันเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีดินและตะกอนมาก โดยแรงงานของกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ท่อระบายน้ำสะอาด สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมภายในเขตตลิ่งชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ใช้แรงงานเขตจำนวน 10 ซอย ดังนี้

1 ซอยอศวิพิเชษฐ์ 4 150

2 ซอยอศวิพิเชษฐ์ 5 150

3 ซอยฉิมพลี 14 แยก 2 300

4 ซอยห่มหาดไทย 2 ซอย 7 150

5 ซอยทุ่งมังกร 22 100

6 ซอยบรมราชชนนี 26 100

7 ซอยหมู่บ้านธนทรัพย์ 200

8 ซอยสวนผัก 1 แยก 7 200

9 ซอยชัยพฤกษ์ 6 354

10 ซอยชัยพฤกษ์ 16 400

รวมทั้งสิ้น 2104 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลอกท่อระบายน้ำซอยอศวิพิเชษฐ์ 4 ความยาว 150 เมตร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 2 แห่ง นอกแผน 4 รายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนและนอกจากแผน ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง 1300 เมตร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ใช้แรงงานเขตจำนวน 10 ซอย ดังนี้

- 1 ซอยอัครวิเศษ 4 150
- 2 ซอยอัครวิเศษ 5 150
- 3 ซอยฉิมพลี 14 แยก 2 300
- 4 ซอยห่มหาดไทย 2 ซอย 7 150
- 5 ซอยทุ่งมังกร 22 100
- 6 ซอยบรมราชชนนี 26 100
- 7 ซอยหมู่บ้านธนทรัพย์ 200
- 8 ซอยสวนผัก 1 แยก 7 200
- 9 ซอยชัยพฤกษ์ 6 354
- 10 ซอยชัยพฤกษ์ 16 400
-
- รวมทั้งสิ้น 2104 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

