



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50200000-3544

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสราวุธ สุพงษ์พิทักษ์ โทร 024241588

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิด อาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอาชญากรรม กับประชาชน สร้างความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงการเกิด อาชญากรรม ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งแผนเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีรายงานการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อย

แผนติดตั้ง

1 ซอยอัสสัมชัญ 19 แขวงฉิมพลี 5 ดวง

2 ซอยอัสสัมชัญ 10 แขวงฉิมพลี 8 ดวง

3 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 17 (ช่วงปลาย) แขวงบางระมาด 2 ดวง

4 ซอยบรมราชชนนี 63 2 ดวง

5 ซอยฉิมพลี 20 แยก 8 2 ดวง

6 ทางเดินเชื่อมคลองขุนจันทร์ 5 ดวง

7 ซอยฉิมพลี 12 1 ดวง

แผนซ่อมแซม จำนวน 20 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/12/2563 : ส่งรายงาน การติดตั้ง เดือนธันวาคม 2563

1 ซอยอัสสัมชัญ 19 แขวงฉิมพลี จำนวน 5 ดวง

2 ซอยอัสสัมชัญ 10 แขวงฉิมพลี จำนวน 8 ดวง

3 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 17 (ช่วงปลาย) แขวงบางระมาด จำนวน 2 ดวง

4 ซอยบรมราชชนนี 63 จำนวน 2 ดวง

5 ซอยฉิมพลี 20 แยก 8 จำนวน 2 ดวง

6 ทางเดินเชื่อมคลองขุนจันทร์ จำนวน 5 ดวง

7 ซอยฉิมพลี 12 จำนวน 1 ดวง

ส่งรายงาน การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : จัดส่งหนังสือแจ้งการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 03/02/2564 : ซ่อมแซมเดือนมกราคม 2564 จำนวน 27 ดวง แจ้งติดตั้งตามแผน จำนวน 25 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : เดือนมีนาคม 64 ติดตั้งตามแผน 19 ดวง (ยังไม่ติดตั้ง) รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้า 19 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ติดตั้งตามแผน 19 ดวง (ยังไม่ติดตั้ง) รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้า 19 ดวง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ติดตั้งตามแผน 19 ดวง (ยังไม่ติดตั้ง) รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้า 11 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่มีความคืบหน้า การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเดือนพฤษภาคม 2564 17 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่มีความคืบหน้า การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเดือนมิถุนายน 2564 17 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่มีความคืบหน้า การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเดือนสิงหาคม 2564 29 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 06/09/2564 : การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่มีความคืบหน้า การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเดือนกันยายน 2564 จำนวน 24 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

