



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50200000-3545

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง โทร. 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ ตามวิถีชีวิตคนริมคลอง และยังเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ ตามวิถีชีวิตคนริมคลอง และยังเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ลดปัญหาความไม่ปลอดภัยการเดินเรือ ลดปัญหาขยะ ลดปัญหาในเรื่องการร้องเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามแผนกิจกรรมจิตอาสาศึกษาสภาพคลอง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการระบายน้ำนำดินลงพื้นที่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คลองซีกพระ ในส่วนสำนักงานเขตตลิ่งชัน  
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : จัดทำแบบสำรวจปัญหาอุปสรรคคลองซีกพระ คลองบางระมาด คลองบางพรหม นัดประชุมย่อย 9 ธันวาคม 2563  
เพื่อหาสรุปแผนดำเนินการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ฝ่ายโยธาดำเนินการทาสีสะพานข้ามคลองบางระมาด และทาสีราวเหล็กกันตกริมคลองบางระมาด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 03/02/2564 : 1.ทาสีสะพานข้ามคลองบางระมาดแล้วเสร็จ จำนวน 1 สะพาน จาก 8 สะพาน  
2.ทาสีสะพานทางเดินริมบางระมาด แล้วเสร็จตามแผน จำนวน 1 แห่ง  
3.ทาสีสะพานทางเดินริมคลองซีกพระ แล้วเสร็จ จำนวน 1 สะพาน จาก 3 แห่ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : องค์ประกอบที่ 1 ความสวยงาม  
1.1 คลองมีการพัฒนาที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน อย่างน้อยเขตละ 1 จุด/คลอง  
- มีการสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองซีกพระ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน 2. คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า  
3. คลองบางพรหม บริเวณตลาดลัดตะมยม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
1.2 สำรวจจุดติดตั้งป้ายและกล้อง CCTV ประสานสจส. สำรวจจุดติดตั้งป้ายและกล้อง CCTV ส่งสำนักการจราจรและขนส่ง  
สำนักงานเขตตลิ่งชันมีหนังสือประสานเรียบร้อย  
2. คลองบางระมาด  
- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป 2.วัดสมรโกฏี 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง  
5.วัดจำปา 6.วัดโพธิ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสีสะพาน จำนวน 8 สะพาน  
1.สะพานค.ส.ล.วัดช่างเหล็ก ดำเนินการแล้ว 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฏี  
4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง 6.สะพานค.ส.ล.หลังชุมชนเกาะศาลเจ้า ดำเนินการแล้ว  
7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา ดำเนินการแล้ว 8.สะพานค.ส.ล.วัดโพธิ์





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

1.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม จัดทำประกาศแจกประชาชนริมคลอง และชุมชน

1. คลองชักพระ - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดข้างเหล็ก ดำเนินการแล้ว ,วัดเรไร - สะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงทอม่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. คลองบางพรม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส

2.วัดประสาท - ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสะพาน จำนวน 1 สะพาน

1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาท

4. สำรวจ ทำน้ำ ,สะพาน ,เขื่อนชำรุด คลองชักพระ คลองบางระมาด คลองบางพรม ทำหนังสือถึงเจ้าของ และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เช่น รื้อถอนทำน้ำที่รูกล้า

ปรับปรุงทำน้ำที่ชำรุด ,ทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานภายนอกในการเรียบริยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าของอาคารทำน้ำ เขื่อนชำรุด อาคารริมคลองที่ชำรุดไม่ปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 2 ความสะอาด

2.5 ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้มีการทิ้งชยะลงในคลอง

- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ - ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน / Facebook / Line

ชุมชนและการจัดทำรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

- มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย - รมรงค์ให้ความรู้กับชุมชนทางเรือ เรื่อง การบริหารจัดการชยะ และไม่ทิ้งชยะลงในคลอง เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมัน การคัดแยกชยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 17 ลงเรือประชาสัมพันธ์ และทางบกในชุมชนวัดข้างเหล็ก-เรไร

ด้านความปลอดภัย

3.4 สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

- มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือสภาพที่ดีขึ้น

ตรวจสอบและจัดทำแผนเรียบริย

- มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ตรวจสอบและจัดทำแผนเรียบริย

- ตรวจสอบซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก ตรวจสอบและจัดทำแผนเรียบริย

1. คลองชักพระ 1.สะพานทางเดินค.ส.ล.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชุมชนวัดปากน้ำ 3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชอยแก้วเงินทอง

14 ดำเนินการเรียบริย จำนวน 3 แห่ง

2. คลองบางระมาด 1.สะพานค.ส.หลังวัดจำปา ดำเนินการเรียบริย จำนวน 1 แห่ง

3. คลองบางพรม 1.ทางเดินค.ส.ล.ปากคลองบางพรม(ชุมชนวัดเงิน) 2.ทางเดินค.ส.ล.หลังรร.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน)

3.ทางเดินข้างวัดประสาท ดำเนินการเรียบริย 2 แห่ง คงเหลือทางเดินข้างวัดประสาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 23/04/2564 : การสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองชักพระ บริเวณโปะะพริมคลองตลาดน้ำตลิ่งชัน (ทาสีโครงเหล็ก) 2.

คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า (ใช้จุดเดิม เพิ่มเติมน้ำหนึ่งสี) 3. คลองบางพรม เปลี่ยนจุดเป็นหน้าวัดเงิน

1. คลองชักพระ

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดข้างเหล็ก ดำเนินการแล้ว ,วัดเรไร

- ปรับปรุงสะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงทอม่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ

-ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก 1.สะพานทางเดินค.ส.ล.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชุมชนวัดปากน้ำ

3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชอยแก้วเงินทอง 14 ดำเนินการเสร็จเรียบริย

2.คลองบางระมาด

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป ดำเนินการแล้ว 2.วัดสมรโกฎี

ดำเนินการแล้ว 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง 5.วัดจำปา 6.วัดโพธิ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสะพาน จำนวน 8 สะพาน

1.สะพานค.ส.ล.วัดข้างเหล็ก ดำเนินการแล้ว 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป ดำเนินการแล้ว 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฎี ดำเนินการแล้ว

4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง 6.สะพานค.ส.ชุมชนเกาะศาลเจ้า ดำเนินการเรียบริย จำนวน 1 แห่ง

7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา ดำเนินการแล้ว 8.สะพานค.ส.ล.วัดโพธิ์

3. คลองบางพรม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส 2.วัดประสาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสะพาน จำนวน 1 สะพาน 1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาธ
- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง 1.ทางเดินค.ส.ล.ปากคลองบางพรหม(ชุมชนวัดเงิน) ดำเนินการเรียบร้อย
- 2.ทางเดินค.ส.ล.หลังร.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) ดำเนินการเรียบร้อย 3.ทางเดินริมคลองซอยบางพรหม 24/1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

1.4. สำรวจ ทำน้ำ ,สะพาน ,เขื่อนชำรุด คลองชักพระ คลองบางระมาด คลองบางพรหม ทำหนังสือถึงเจ้าของ และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ดำเนินการทำหนังสือเรียบร้อย แจกเอกสารแล้ว

1.5. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้มีการทิ้งขยะลงในคลอง

- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ - ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน / Facebook / Line

ชุมชนและการจัดทำรูปแบบแผนพับประชาสัมพันธ์ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

- มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย - รณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนทางเรือ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ และไม่ทิ้งขยะลงคลอง เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมัน การคัดแยกขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 06/05/2564 : การสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองชักพระ บริเวณโป๊ะแพริมคลองตลาดน้ำตลิ่งชัน (ทาสีโครงเหล็ก ติดตั้งม้านั่งเสร็จเรียบร้อยคงเหลืองานตกแต่ง) 2. คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า (ใช้จุดเดิม เพิ่มเติมสีตัวหนังสือ) 3. คลองบางพรหม เปลี่ยนจุดเป็นหน้าวัดเงิน รื้อถอนเขื่อนชำรุดเรียบร้อย คงเหลืองานตกแต่งและทาสีท่อน้ำและศาลา

1. คลองชักพระ

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดข้างเหล็ก ,วัดเรไร ดำเนินการแล้ว
- ปรับปรุงสะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงต่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก 1.สะพานทางเดินค.ส.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชุมชนวัดปากน้ำ
- 3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกรายการ

2.คลองบางระมาด

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป ดำเนินการแล้ว 2.วัดสมรโกฏ์ ดำเนินการแล้ว 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง 5.วัดจำปา 6.วัดโพธิ์ (คงเหลือวัดจำปาและวัดโพธิ์)
- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสะพาน จำนวน 8 สะพาน ดำเนินการแล้ว 6 พาน คงเหลือ 2 สะพาน
- 1.สะพานค.ส.ล.วัดข้างเหล็ก 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฏ์ 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง 6.สะพานค.ส.ล.ชุมชนเกาะศาลเจ้า 7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา ดำเนินการแล้ว
- 4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 8.สะพานค.ส.ล.วัดโพธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

3. คลองบางพรหม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส 2.วัดประสาธ
- 3.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) 4.วัดกาญจนสิงหาส (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)
- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสะพาน จำนวน 1 สะพาน 1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาธ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

- 1.ทางเดินค.ส.ล.ปากคลองบางพรหม(ชุมชนวัดเงิน) 2.ทางเดินค.ส.ล.หลังร.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) ดำเนินการเรียบร้อย
- 3.ทางเดินริมคลองซอยบางพรหม 24/1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 08/06/2564 : การสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองชักพระ บริเวณโป๊ะแพริมคลองตลาดน้ำตลิ่งชัน คงเหลือ(ทาสีโครงเหล็กแล้วเสร็จ เหลืองานหาพื้น และงานวาดภาพผนังที่สร้างใหม่) 2. คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า (ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ คงเหลืองานติดตั้งป้ายจุดเช็คอิน 3. คลองบางพรหม หน้าวัดเงิน เข้าดำเนินการวันที่ 9 มิถุนายน 2564

1. คลองชักพระ

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดข้างเหล็ก ,วัดเรไร ดำเนินการแล้ว
- ปรับปรุงสะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงต่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก 1.สะพานทางเดินค.ส.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชุมชนวัดปากน้ำ
- 3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกรายการ

2.คลองบางระมาด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป 2.วัดสมรโกฏี 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง 5.วัดจำปา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 5 วัด คงเหลือ 6.วัดโพธิ์
- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสสะพาน จำนวน 8 สะพาน ดำเนินการแล้ว 6 พาน คงเหลือ 1 สะพาน
  - 1.สะพานค.ส.ล.วัดช่างเหล็ก
  - 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป
  - 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฏี
  - 4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์
  - 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง
  - 6.สะพานค.ส.ล.ชุมชนเกาะศาลเจ้า
  - 7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา ดำเนินการแล้ว
  - 8.สะพานค.ส.ล.วัดโพธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

3. คลองบางพรม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส 2.วัดประสาธ
- 3.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) 4.วัดกาญจนสิงหาส (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสสะพาน จำนวน 1 สะพาน 1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาธ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ทางเดิมริมคลอง จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

- 1.ทางเดินค.ส.ล.ปากคลองบางพรม(ชุมชนวัดเงิน) 2.ทางเดินค.ส.ล.หลังรร.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) ดำเนินการเรียบร้อย
- 3.ทางเดินริมคลองซอยบางพรม 24/1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

- :: 05/07/2564 : 08/06/2564 : การสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองซึกพระ บริเวณโป๊ะแฟริมคลองตลาดน้ำตลิ่งชัน งานวาดภาพผนังใกล้แล้วเสร็จ 2. คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า (ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ) 3. คลองบางพรม ทาน้ำวัดรัชฎาธิฐาน (งานปรับปรุงทาสีตัดแต่งกิ่งไม้ แล้วเสร็จ ) คงเหลือ งานตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์

1. คลองซึกพระ

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดช่างเหล็ก ,วัดเรไร ดำเนินการแล้ว
- ปรับปรุงสะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงต่อม่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก 1.สะพานทางเดินค.ส.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชุมชนวัดปากน้ำ
- 3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกรายการ

2.คลองบางระมาด

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป 2.วัดสมรโกฏี 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง 5.วัดจำปา

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสสะพาน จำนวน 8 สะพาน ดำเนินการครบถ้วน

- 1.สะพานค.ส.ล.วัดช่างเหล็ก 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฏี 4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง 6.สะพานค.ส.ล.ชุมชนเกาะศาลเจ้า 7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา 8.สะพานข้ามคลองวัดโพธิ์

3. คลองบางพรม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส 2.วัดประสาธ 3.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) 4.วัดกาญจนสิงหาส ดำเนินการเรียบร้อย

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 1 สะพาน ดำเนินการเรียบร้อย 1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาธ

- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ทางเดิมริมคลอง จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

- 1.ทางเดินค.ส.ล.ปากคลองบางพรม(ชุมชนวัดเงิน) 2.ทางเดินค.ส.ล.หลังรร.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) ดำเนินการเรียบร้อย
- 3.ทางเดินริมคลองซอยบางพรม 24/1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

- :: 18/08/2564 : การสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองซึกพระ บริเวณโป๊ะแฟริมคลองตลาดน้ำตลิ่งชัน งานวาดภาพผนังแล้วเสร็จ 2. คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า (ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ) 3. คลองบางพรม ทาน้ำวัดรัชฎาธิฐาน คงเหลือ งานตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์

มีงานปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพานข้ามคลองซึกพระ ถนนพรมนกก-พุทธมณฑล มีเนื้องานตกแต่งต้นไม้ ทาสีสะพานลอย วาดภาพเสาสสะพาน

1. คลองซึกพระ

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดช่างเหล็ก ,วัดเรไร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

- ปรับปรุงสะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงต่อม่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

- ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก 1.สะพานทางเดินค.ส.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ล.ชุมชนวัดปากน้ำ

- 3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. คลองบางระมาด

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป 2.วัดสมรโกฏ์ 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง 5.วัดจำปา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสสะพาน จำนวน 8 สะพาน

- 1.สะพานค.ส.ล.วัดข้างเหล็ก 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฏ์ 4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง 6.สะพานค.ส.ชุมชนเกาะศาลเจ้า 7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา 8.สะพานข้ามคลองวัดโพธิ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. คลองบางพรหม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส 2.วัดประสาธ 3.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน)
- 4.วัดกาญจนสิงหาส ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 1 สะพาน 1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาธ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ทางเดิมริมคลอง จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

- 1.ทางเดินค.ส.ล.ปากคลองบางพรหม(ชุมชนวัดเงิน) 2.ทางเดินค.ส.ล.หลังรร.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- 3.ทางเดินริมคลองซอยบางพรหม 24/1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 06/09/2564 : การสร้างจุดเช็คอิน 3 จุด ได้แก่ 1. คลองชักพระ บริเวณโป๊ะแพรริมคลองตลาดน้ำตลิ่งชัน (ปรับภูมิทัศน์แล้วเสร็จ) 2.

คลองบางระมาด บริเวณชุมชนเกาะศาลเจ้า (ปรับภูมิทัศน์แล้วเสร็จ) 3. คลองบางพรหม ทาน้ำวัดรัชฎาธิฐาน (ปรับภูมิทัศน์แล้วเสร็จ)

มีงานปรับภูมิทัศน์ได้สะพานข้ามคลองชักพระ ถนนพรานนก-พุทธมณฑล เพิ่มเติมจากแผน (ปรับภูมิทัศน์แล้วเสร็จ)

1. คลองชักพระ

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 2 วัด วัดข้างเหล็ก ,วัดเรไร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงสะพานถนนวัดแก้ว ทาสีขาวแดงต่อม่อสะพานข้ามคลองวัดแก้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตก 1.สะพานทางเดินค.ส.วัดแก้ว 2.สะพานทางเดินค.ส.ชุมชนวัดปากน้ำ

- 3.สะพานทางเดินค.ส.ล.ซอยแก้วเงินทอง 14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. คลองบางระมาด

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลองบางระมาด จำนวน 6 วัด 1.วัดมณฑป 2.วัดสมรโกฏ์ 3.วัดทอง 4.วัดกระจิง 5.วัดจำปา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง โดยทาสีและเสาสสะพาน จำนวน 8 สะพาน

- 1.สะพานค.ส.ล.วัดข้างเหล็ก 2.สะพานค.ส.ล.วัดมณฑป 3.สะพานค.ส.ล.วัดสมรโกฏ์ 4.สะพานค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 5.สะพานค.ส.ล.วัดทอง 6.สะพานค.ส.ชุมชนเกาะศาลเจ้า 7.สะพานค.ส.ล.หลังวัดจำปา 8.สะพานข้ามคลองวัดโพธิ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. คลองบางพรหม

- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้วัดริมคลอง จำนวน 2 วัด 1.วัดอินทราวาส 2.วัดประสาธ 3.วัดรัชฎาธิฐาน(วัดเงิน)
- 4.วัดกาญจนสิงหาส ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 1 สะพาน 1.สะพานค.ส.ล.วัดประสาธ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ทางเดิมริมคลอง จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

