



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6764

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจรบนถนน และสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาล้ำสาธารณูปโภค ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรอกงบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ได้รวดเร็วขึ้น
- 3.2 ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และสำรวจประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : ดำเนินการจ้างเหมาแล้ว จำนวน 2 รายงาน		
	1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสวิทีเชษฐตามจุดที่กำหนดให้		
	2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ		
	1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสวิทีเชษฐตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว		
	2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว		
	3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน อยู่ระหว่าง		
	14 ก.พ. 66 <input type="checkbox"/> เห็นชอบราคากลาง		
	17 ก.พ. 66 <input type="checkbox"/> รายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : ได้จ้างเหมา หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน		
	ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสวิทีเชษฐตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว		
	2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว		
	3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ด้จ้างเหมา หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง		
	งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แก้ไขปัญหาข้อมแซมถนน ตรอก ซอย ได้รวดเร็วขึ้น
- 3.2 ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และสำรวจประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : ดำเนินการจ้างเหมาแล้ว จำนวน 2 รายงาน 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสคัพพีเซซุ้ตามจุดที่กำหนดให้ 2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสคัพพีเซซุ้ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว 3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน อยู่ระหว่าง 14 ก.พ. 66 <input type="checkbox"/> เห็นชอบราคากลาง 17 ก.พ. 66 <input type="checkbox"/> รายงานขอจ้าง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : ได้จ้างเหมา หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสคัพพีเซซุ้ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว 3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ด้จ้างเหมา หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566 อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีซ่อมราวเหล็กตามแผน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : 3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ด้จ้างเหมา หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีซ่อมราวเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามแผน รอเงินงวดไตรมาส 3	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/06/2566 : รอเงินงวดไตรมาส 3 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ส.แะทางเดิน ซอยบางพรหม 24/1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม (รายจ่ายอื่น งบ 3,000,000 บาท) 1. ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสคัพพีเซซุ้ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดิน เลียบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. รื้อย้ายและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกชอยบางเชือกหนึ่ง 3 ดำเนินการเรียบร้อย

5. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อย

6. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ชอยฉิมพลี 3 จากวัดมณฑป ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อย

7. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และทางเดิน ค.ส.ล. ชอยบางพรม 24/1 ดำเนินการเรียบร้อย

8. ทาสีราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชั้น ดำเนินการเรียบร้อย

9. ซ่อมแซมศาลาพักผ่อน, ห้องเก็บเอกสาร, ห้องน้ำ สำนักงานเขตดลิ่งชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/08/2566 : ดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1. ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชอยแยกชอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

3. ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตดลิ่งชั้น ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4. รื้อย้ายและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกชอยบางเชือกหนึ่ง 3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

5. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

6. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ชอยฉิมพลี 3 ถึงวัดมณฑป ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

7. ซ่อมแซมสะพานทางเดินค.ส.ล. และทางเดินค.ส.ล.ชอยบางพรม 24/1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

8. ทาสีราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชั้น ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

9. ซ่อมแซมศาลาพักผ่อน, ห้องเก็บเอกสาร, ห้องน้ำ สำนักงานเขตดลิ่งชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 2566

คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6764 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดลิ่งชั้น / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดลิ่งชั้น ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจรบนถนน และสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาล้างสาธารณูปโภค ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรอมงบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาล้างสาธารณูปโภคล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ได้รวดเร็วขึ้น
- 3.2 ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และสำรวจประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/01/2566 : ดำเนินการจ้างเหมาแล้ว จำนวน 2 รายงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>15/02/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ</p> <p>1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว</p>
รายงานครั้งที่4	<p>3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตดลิ่งชัน อยู่ระหว่าง</p> <p>14 ก.พ. 66 <input type="checkbox"/> เห็นชอบราคากลาง</p> <p>17 ก.พ. 66 <input type="checkbox"/> รายงานขอจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>09/03/2566 : ใต้งาเหมา หจก.แสวงการช่างรุ่งเรือง งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชัน</p> <p>ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ใต้งาเหมา หจก.แสวงการช่างรุ่งเรือง</p> <p>งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566</p> <p>อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีซ่อมราวเหล็กตามแผน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>11/05/2566 : 3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ใต้งาเหมา หจก.แสวงการช่างรุ่งเรือง</p> <p>งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตกและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566</p> <p>ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีซ่อมราวเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามแผน</p> <p>รอเงินงวดไตรมาส 3</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>16/06/2566 : รอเงินงวดไตรมาส 3</p> <p>1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.แะทางเดิน ซอยบางพรหม 24/1</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>20/07/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม (รายจ่ายอื่น งบ 3,000,000 บาท)</p> <p>1. ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดิน เลียบคลองในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. รื้อย้ายและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกซอยบางเชือกหนัง 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>6. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยฉิมพลี 3 จากวัดมณฑป ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>7. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และทางเดิน ค.ส.ล. ซอยบางพรหม 24/1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>8. ทาสีราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>22/08/2566 : ดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 9 รายการ ดังนี้</p> <p>1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.รื้อย้ายและซ่อมแซมราวเหล็กกันตกซอยบางเชือกหนัง 3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยฉิมพลี 3 ถึงวัดมณฑป ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>7.ซ่อมแซมสะพานทางเดินค.ส.ล. และทางเดินค.ส.ล.ซอยบางพรหม 24/1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>8.ทาสีราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตดลิ่งชัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

9.ซ่อมแซมศาลาพักผ่อน , ห้องเก็บเอกสาร,ห้องน้ำ สำนักงานเขตตลิ่งชัน อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 2566
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6764 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจรบนถนน และสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาลำรางระบายน้ำที่อุดตัน ท่อระบายน้ำอุดตัน ท่อระบายน้ำชำรุดเสียหาย เป็นต้น ทำให้การแก้ไขปัญหาลำรางระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 แก้ไขปัญหาลำรางระบายน้ำ ถนน ตรอก ซอย ได้รวดเร็วขึ้น

3.2 ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และสำรวจประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/01/2566 : ดำเนินการจ้างเหมาแล้ว จำนวน 2 รายงาน

1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้

2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ

1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- เบิกจ่ายแล้ว

2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยชัยพฤกษ์ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 เบิกจ่ายแล้ว

3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน อยู่ระหว่าง

14 ก.พ. 66 เห็นชอบราคากลาง

17 ก.พ. 66 รายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2566 : ได้จ้างเหมา หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันดกและซ่อมแซมราวเหล็กกันดกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 451,896.- เบิกจ่ายแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยซ้ายพฤษฯ 33 ดำเนินการแล้วเสร็จ 464,100 เบิกจ่ายแล้ว
3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ด้าจางหมา หก.แสงการช่างรุ่งเรือง
งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตคและซ่อมแซมราวเหล็กกันตคในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566

อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีซ่อมราวเหล็กตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 11/05/2566 : 3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ด้าจางหมา หก.แสงการช่างรุ่งเรือง
งานปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตคและซ่อมแซมราวเหล็กกันตคในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ลงนามสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2566

ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีซ่อมราวเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามแผน

รอนเงินงวดไตรมาส 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 16/06/2566 : รอนเงินงวดไตรมาส 3

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทางเดิน ซอยบางพรม 24/1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 20/07/2566 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม (รายจ่ายอื่น งบ 3,000,000 บาท)

1. ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยซ้ายพฤษฯ 33 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดิน เลียบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. รื้อย้ายและซ่อมแซมราวเหล็กกันตคซอยบางเชือกหนัง 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 5.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 6.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยฉิมพลี 3 จากวัดมณฑป ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และทางเดิน ค.ส.ล. ซอยบางพรม 24/1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 8.ทาสีราวเหล็กกันตคในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9. ซ่อมแซมศาลาพักผ่อน, ห้องเก็บเอกสาร, ห้องน้ำ สำนักงานเขตตลิ่งชัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 22/08/2566 : ดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 9 รายการ ดังนี้

- 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนอัสฟัลต์ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 2.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยซ้ายพฤษฯ 33 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 3.ซ่อมแซมราวเหล็กพร้อมทาสีสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. รื้อย้ายและซ่อมแซมราวเหล็กกันตคซอยบางเชือกหนัง 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 5.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ ตามจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 6.ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยฉิมพลี 3 ถึงวัดมณฑป ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 7.ซ่อมแซมสะพานทางเดินค.ส.ล. และทางเดินค.ส.ล.ซอยบางพรม 24/1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 8.ทาสีราวเหล็กกันตคในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 9.ซ่อมแซมศาลาพักผ่อน ,ห้องเก็บเอกสาร,ห้องน้ำ สำนักงานเขตตลิ่งชัน อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 2566

คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

