



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑิต นครสุต

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาทางเดิน ทางจักรยาน และไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดีขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการพัฒนาคลองอย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2566 อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
- เพื่อให้คลองสวย สะอาด สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : ดำเนินการได้ 23 คลอง 26446 เมตร และ วัดมณฑป ปี 30 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ จำนวน 21 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : คลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 93 แห่ง		
	ดำเนินการแล้ว จำนวน 35 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่แล้วเสร็จจำนวน 43 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : รักษาสภาพคลอง และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งหมด 93 คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลถึงปัจจุบัน จำนวน 61 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน 65 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เปิดทางน้ำไหล และขุดแล้ว แล้วเสร็จ จำนวน 79 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2023-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑิต นครสุต

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาทางเดิน ทางจักรยาน และไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดีขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการพัฒนาคลองอย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2566 อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
- เพื่อให้คลองสวย สะอาด สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : ดำเนินการได้ 23 คลอง 26446 เมตร และ วัดมณฑป ปี 30 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ จำนวน 21 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : คลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 93 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 35 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่แล้วเสร็จจำนวน 43 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : รักษาสภาพคลอง และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งหมด 93 คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลถึงปัจจุบัน จำนวน 61 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน 65 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เปิดทางน้ำไหล และขุดแล้ว แล้วเสร็จ จำนวน 79 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑิต นครสุต

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาทางเดิน ทางจักรยาน และไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดีขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการพัฒนาคลองอย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2566 อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
- เพื่อให้คลองสวย สะอาด สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : ดำเนินการได้ 23 คลอง 26446 เมตร และ วัตมณฑป ปี 30 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ จำนวน 21 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : คลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 93 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 35 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่แล้วเสร็จจำนวน 43 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : รักษาสภาพคลอง และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งหมด 93 คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลถึงปัจจุบัน จำนวน 61 คลอง/ลำกระโดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน 65 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เปิดทางน้ำไหล และขุดแล้ว แล้วเสร็จ จำนวน 79 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑิต นครสุต

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาทางเดิน ทางจักรยาน และไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดีขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงเห็นควรดำเนินการพัฒนาคลองอย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2566 อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
- เพื่อให้คลองสวย สะอาด สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชันให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : ดำเนินการได้ 23 คลอง 26446 เมตร และ วัฒนธชป ปี 30 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ จำนวน 21 คลอง/ลำกระโดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : คลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 93 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 35 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่แล้วเสร็จจำนวน 43 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : รักษาสภาพคลอง และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งหมด 93 คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 คลอง/ลำกระโดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลถึงปัจจุบัน จำนวน 61 คลอง/ลำกระโดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน 65 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เปิดทางน้ำไหล และขุดแล้ว แล้วเสร็จ จำนวน 79 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

