



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50210000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ขวัญชนก ฉิ่งแก้ว โทร 6610

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินริมคลอง
- ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลอง
- พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ		
	ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแกว คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563		
	และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแกว และคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ปรับปรุงแก้ไขแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	ตามรูปแบบที่สำนักการระบายน้ำกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	และลงพื้นที่รับการตรวจสอบสภาพคลองตามตัวชี้วัดเราจากตลิ่งฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ คลองภาษีเจริญ และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ		
	คลองบางแกวและคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฯ ควบถ่วงและเป็นไปตามตัวชี้วัด			
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้อำนาจการเขตทราบและจัดส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์			
และประเมินผลทราบภายในกำหนด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญ			
รหัสโครงการ... : 50210000-3494		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564	
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ขวัญชนก ฉิงแก้ว โทร 6610		ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512	
1.3 หลักการและเหตุผล			
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- เพื่อจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินริมคลอง			
- ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
- บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง			
- พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ			
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแวก คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563			
และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : จัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ			
จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และคลองบางเชือกหนัง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ปรับปรุงแก้ไขแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ			
ตามรูปแบบที่สำนักการระบายน้ำกำหนด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			



รายงานครั้งที่ 8



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ และลงพื้นที่ที่รับการตรวจสอบสภาพคลองตามตัวชี้วัดจากตลิ่งฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ คลองภาษีเจริญ และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คลองบางแวกและคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฯ ครบถ้วนและเป็นไปตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้ผู้อำนวยการเขตทราบและจัดส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลทราบภายในกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50210000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ขวัญชนก ดิ่งแก้ว โทร 6610

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินริมคลอง
- ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาไม่ให้อั้วขยะและของเสียลงคลอง
- พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแวก คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ปรับปรุงแก้ไขแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตามรูปแบบที่สำนักการระบายน้ำกำหนด		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ และลงพื้นที่รับการตรวจสอบสภาพคลองตามตัวชี้วัดเราจากตลิ่งฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ คลองภาษีเจริญ และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คลองบางแวกและคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฯ ครบถ้วนและเป็นไปตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้อำนาจการเขตทราบและจัดส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลทราบภายในกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

รหัสโครงการ... : 50210000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ขวัญชนก ฉิงแก้ว โทร 6610

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินริมคลอง
- ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาไม่ให้อาหารขยะและของเสียลงคลอง
- พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแวก คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักงานระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2563 : จัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ปรับปรุงแก้ไขแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตามรูปแบบที่สำนักงานระบายน้ำกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/04/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ และลงพื้นที่รับการตรวจสอบสภาพคลองตามตัวชี้วัดจรรยาจากกลางฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ คลองภาษีเจริญ และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คลองบางแวกและคลองบางเชือกหนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฯ ครบถ้วนและเป็นไปตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้ผู้อำนวยการเขตทราบและจัดส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลทราบภายในกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง