



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการความสำเร็จในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,730,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,020,603 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุชุม จินธราธร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ ? มหานครแห่งความปลอดภัย ?

โดยให้สำนักงานเขตหนองแขม จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร

- ป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย จำนวน 150 ดวง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

- ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่เจ้าของอุทิศ หรือยินยอมให้พัฒนาทรัพย์สิน

- พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานการไฟฟ้าประมาณราคาและติดตั้ง งานซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 38 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 การติดตั้งอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 6 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 40 ดวง รวมติดตั้งตามแผน - ดวง ซ่อมแซมรวม 78 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ประจำเดือน ธันวาคม 2562 การติดตั้งอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 5 รายการ ได้รับจัดสรร 1 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 37 ดวง รวมตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.62 ติดตั้งตามแผน - ดวง ซ่อมแซม 115 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ประจำเดือน มกราคม 2563 ซ่อมแซมเพิ่มอีก 52 ดวง ติดตั้ง - ดวง รวมตั้งแต่ ต.ค.- ม.ค.63 ติดตั้ง - ดวง ซ่อมแซม ทั้งสิ้น 167 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 155 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - ก.พ.63 ยอดติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 322 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 687,790 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ติดตั้งเพิ่ม - ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 147 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 469 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ติดตั้งเพิ่ม - ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 13 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 482 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 332,814 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ติดตั้งเพิ่ม 4 ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 6 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤษภาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 19 ดวง ซ่อมแซม 488 ดวง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 ติดตั้งเพิ่ม 16 ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 15 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤษภาคม 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 503 ดวง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

