



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตหนองแขม (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6961

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองภาษีเจริญ ในพื้นที่เขตหนองแขม มีระยะทางยาวประมาณ 5,000 เมตร บริเวณริมคลองมี 2 ชุมชน ได้แก่ชุมชนหลังตลาดวัดหนองแขม และชุมชนศศิธร ปัจจุบันสภาพคลองดังกล่าวเป็นคลองธรรมชาติ มีวัชพืชขึ้นตลอดบริเวณริมคลอง และผักตบชวาจำนวนมาก รวมถึงตลอดแนวทั้ง 2 ฝั่งคลองยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อีกทั้งยังไม่มีความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณทางเดินดังกล่าว

สำนักงานเขตหนองแขม ได้รับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนาคลองภาษีเจริญ ในพื้นที่เขตหนองแขมให้เกิดความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ พื้นที่เขตหนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสร้างจุดเช็คอิน (CHECK IN) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวยุคใหม่
- 2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ
- 2.3 เพื่อไม่ให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งริมคลองทิ้งขยะลงคลอง
- 2.4 เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมในเวลากลางคืน
- 2.5 เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ทางเดินริมคลอง/ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีจุดเช็คอิน (CHECK IN)สถานที่พักผ่อนจุดชมวิวยุคใหม่จำนวน 1 จุด
2. ประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญทั้ง 2 ฝั่ง
3. ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และไม่ทิ้งขยะลงคลอง
4. มีไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมใช้งาน เพียงพอและเหมาะสมในเวลากลางคืน ตลอดแนวทางเดินริมคลอง
5. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) มีสภาพดีปลอดภัยพร้อมใช้งาน และความสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/12/2564 : คณะทำงานออกสำรวจคลองภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : คณะทำงานออกสำรวจคลองภาษีเจริญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : จัดทำแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการจัดส่งให้สำนักการโยธา แล้ว		
	และมีการรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญในพื้นที่เขตหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ตามหนังสือที่ ก 6103/1171 ลว. 18 ก.พ.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย		
	สนน.กำหนดภารกิจของเขตไว้ 7 กิจกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ),		
	สนย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตส่งโครงการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัด โดยมีกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 31 มี.ค.65 (ดำเนินการแล้ว)		
	ขั้นตอนที่ 3 เขตดำเนินการออกแบบและจัดทำ แบบรูป รายการตามหลักอารยสถาปัตย์ ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ค.65 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 31/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
 สน.กำหนดภารกิจของเขตไว้ 7 กิจกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการรักษาสภาพคลอง
 และการติดตั้งตะแกรง/แพลูกบวยดักขยะ (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)
 สนย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตส่งโครงการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัด โดยมีกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 31
 มี.ค.65 (ดำเนินการแล้ว)
 ขั้นตอนที่ 3 เขตดำเนินการออกแบบและจัดทำ แบบรูป รายการตามหลักอารยสถาปัตย์ ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ค.65 (ส่งแล้ววันที่ 29
 เมษายน 2565)
 (เป็นการรายงานผลของเดือน เมษายน 2565)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
 สน.กำหนดภารกิจของเขตไว้ 7 กิจกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการรักษาสภาพคลอง
 และการติดตั้งตะแกรง/แพลูกบวยดักขยะ (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)
 สนย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตส่งโครงการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัด โดยมีกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 31
 มี.ค.65 (ดำเนินการแล้ว)
 ขั้นตอนที่ 3 เขตดำเนินการออกแบบและจัดทำ แบบรูป รายการตามหลักอารยสถาปัตย์ ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ค.65 (ส่งแล้ววันที่ 29
 เมษายน 2565)
 สจส. ให้สนช.สำรวจแผนการดำเนินงานด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาป้ายชื่อคลองและป้ายแนะนำเส้นทาง (มี 3 ระดับความสำเร็จ)
 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและจัดทำแผน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
 สน.กำหนดภารกิจของเขตไว้ 7 กิจกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการรักษาสภาพคลอง
 และการติดตั้งตะแกรง/แพลูกบวยดักขยะ (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)
 สนย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตส่งโครงการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัด โดยมีกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 31
 มี.ค.65 (ดำเนินการแล้ว)
 ขั้นตอนที่ 3 เขตดำเนินการออกแบบและจัดทำ แบบรูป รายการตามหลักอารยสถาปัตย์ ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ค.65 (ส่งแล้ววันที่ 29
 เมษายน 2565)
 สจส. ให้สนช.สำรวจแผนการดำเนินงานด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาป้ายชื่อคลองและป้ายแนะนำเส้นทาง (มี 3 ระดับความสำเร็จ) ส่งหนังสือให้
 สจส. เลขที่ กท 6103/3603 ลว. 17 มิ.ย.65
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
 - สน.กำหนดภารกิจของเขตไว้ 7 กิจกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการรักษาสภาพคลอง
 และการติดตั้งตะแกรง/แพลูกบวยดักขยะ (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)
 - สนย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตส่งโครงการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัด โดยมีกำหนดให้ส่งภายในวันที่
 31 มี.ค.65 (ดำเนินการแล้ว)
 ขั้นตอนที่ 3 เขตดำเนินการออกแบบและจัดทำ แบบรูป รายการตามหลักอารยสถาปัตย์ ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ค.65 (ส่งแล้ววันที่ 29
 เมษายน 2565)
 - สจส. ให้สนช.สำรวจแผนการดำเนินงานด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาป้ายชื่อคลองและป้ายแนะนำเส้นทาง (มี 3 ระดับความสำเร็จ)
 ส่งหนังสือให้ สจส. เลขที่ กท 6103/3603 ลว. 17 มิ.ย.65
 - สวล. ให้ สนช.รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด องค์กรประกอบที่ 2 และให้จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารให้
 สวล. ทาง Google drive ตาม QR Code ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (ดำเนินการแล้ว)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
 - สน.กำหนดภารกิจของเขตไว้ 7 กิจกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการรักษาสภาพคลอง
 และการติดตั้งตะแกรง/แพลูกบวยดักขยะ (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)
 - สนย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตส่งโครงการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัด โดยมีกำหนดให้ส่งภายในวันที่
 31 มี.ค.65 (ดำเนินการแล้ว)
 ขั้นตอนที่ 3 เขตดำเนินการออกแบบและจัดทำ แบบรูป รายการตามหลักอารยสถาปัตย์ ส่งให้ สนย. ภายในวันที่ 15 ก.ค.65 (ส่งแล้ววันที่ 29
 เมษายน 2565)
 - สจส. ให้สนช.สำรวจแผนการดำเนินงานด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาป้ายชื่อคลองและป้ายแนะนำเส้นทาง (มี 3 ระดับความสำเร็จ)
 ส่งหนังสือให้ สจส. เลขที่ กท 6103/3603 ลว. 17 มิ.ย.65





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ดำเนินการติดตั้งป้ายที่ สจส.จัดส่งให้จำนวน 2 ป้าย เรียบร้อยแล้ว)

- สวล. ให้ สนข.รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด องค์กรประกอบที่ 2 และให้จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารให้ สวล. ทาง Google drive ตาม QR Code ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (ดำเนินการแล้ว)

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/09/2565 : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และมีการจัดส่งรายงานให้สำนักงานการระบายน้ำ ตามหนังสือเลขที่ กท 6101/4673 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....