



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50230000-3198

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุญณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

พัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยให้เกิดความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด

1. ฟังตรงข้ามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2. สถานีรถไฟการเคหะ ขอยพระราม 2 ที่ 62
3. ตึกอาคารร้างข้างโรงเรียนอนุบาลพระพิมพ์
4. ทางรอดใต้สะพานคลองสนามชัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงานฝ่ายเทศกิจ เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยบริเวณทางรอดใต้สะพานคลองสนามชัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

