



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
 งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก
 ติดปัญหาอุปสรรคแนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา
 กีดขวางแนวการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
 - ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคติดแนวเสาไฟฟ้า
 และแนวท่อประปាកีดขวางแนวการก่อสร้าง
 - สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง
 - ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค
 - แผนที่และผังบริเวณ
 ปัจจุบันการประปาวางท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ
 การไฟฟ้าย้ายเสาไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

