



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50230000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอันเกี่ยวกับ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่น ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร
- ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริหารเขต
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามที่ได้รับการร้องเรียน และที่สำรวจพบ ได้รับการแก้ไข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ ประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 3-4 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	2. ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-4 บริเวณจากปากซอย ถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ ประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมแซมถนนแสมดำบริเวณจากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ ลงไปสั่งจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2563 ซ่อมแซมซอยบางกระดี่ 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ลงไปสั่งจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	2.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	3.ซ่อมแซมถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ อยู่ระหว่างซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมซอยบางกระดี่ 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : ซ่อมแซมถนนแสมดำ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุมาร อยู่ระหว่างซ่อมแซม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8
- ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/05/2563 :
- 1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. ซ่อมแซมถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. ซ่อมแซมซอยบางกระดี 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. ซ่อมแซมอาคารเอนประสงคถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุ่มาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 6. ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่9
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/06/2563 :
- 1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. ซ่อมแซมถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. ซ่อมแซมซอยบางกระดี 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. ซ่อมแซมอาคารเอนประสงคถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุ่มาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - 6.ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่10
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/07/2563 :
- ซ่อมแซมรั้วราวกันตกระสวนคลองสี่บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองสี่บาท ซอยบางขุนเทียน 11 แยก 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ซ่อมแซมกำแพงกันดินซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-4 หน้าบ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/14
- รายงานครั้งที่11
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/08/2563 :
- ซ่อมแซมรั้วราวกันตกระสวนคลองสี่บาท แล้วเสร็จ
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองสี่บาทซอยบางขุนเทียน 11 แยก 1
 - ซ่อมแซมกำแพงกันดินซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-4 หน้าบ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/14
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

