



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ขอมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2563 :
1. ขอมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 2. ขอมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. ขอมแซมถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. ขอมแซมซอยบางกระดี 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. ขอมแซมอาคารเอนประสงคถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุมาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 6. ขอมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 25/06/2563 :
1. ขอมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 2. ขอมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. ขอมแซมถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. ขอมแซมซอยบางกระดี 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. ขอมแซมอาคารเอนประสงคถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุมาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 6. ขอมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 29/07/2563 : - ขอมแซมรั้วราวกันตกระสวนคลองสี่บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ขอมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองสี่บาท ซอยบางขุนเทียน 11 แยก 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ขอมแซมกำแพงกันดินซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-4 หน้าบ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/14
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 26/08/2563 : ขอมแซมรั้วราวกันตกระสวนคลองสี่บาท แล้วเสร็จ
 ขอมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองสี่บาทซอยบางขุนเทียน 11 แยก 1
 ขอมแซมกำแพงกันดินซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-4 หน้าบ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/14
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

