



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50230000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประภาส บุญเต็ม โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้บนพื้นที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้าโดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่น ๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำการกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน และในอนาคตอันใกล้ ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม (Green Public Consciousness) สำหรับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จะต้องมุ่งสนองแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาด และประหยัด ชาวกรุงเทพฯ ต้องมีโอกาสดูแลรักษาในการเดินทางและเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก และคล่องตัว ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ต้องเป็นมหานครสวยงามที่ใครๆ ก็สามารถชื่นชมภูมิสถาปัตยกรรมต่างๆ รายรอบกรุงเทพฯ ได้ โดยปราศจากสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ที่รุงรัง ที่เคยบดบังทัศนียภาพ เพื่อให้เกิดเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต

สำนักงานเขตบางขุนเทียน เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสวนหย่อมในบริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ว่างเปล่า รกร้าง เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving For Bangkok)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานคร
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปลูกไม้ยืนต้นในเขตบางขุนเทียน
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียว
- เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ
- สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่นสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินในการเดินทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพักผ่อนรองรับชุมชน และพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
- เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 :		
	จัดทำแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/01/2564 : กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่บริเวณปลูกต้นไม้ ดังนี้		
	1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/02/2564 : กำลังดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน (เรียบร้อยแล้ว) 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน(กำลังดำเนินการ) 3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน(กำลังดำเนินการ) 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ (กำลังดำเนินงาน)
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/03/2564 : กำลังดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 :ดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 :ดำเนินการปลูกตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2564 : ดำเนินการปลูกและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่ดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอนามัยงามเจริญจากคลองรางโพธิ์ ถึง ทางด่วน 2.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียนก่อนขึ้น-ลงสะพาน3.ปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ก่อนขึ้น-ลงสะพาน4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ตั้งแต่ซอย 30 ถึง สะพานข้ามคลองเชิงตาแพเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง