



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 748,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยโรจน์ สุวรรณกาญจน์ โทร.02 427 4719 และ 089 693 354 ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ เป็นไปด้วยความต่อเนื่องตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
3. เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม รมรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดทำสวนถนนริมทางถนนราชบุรีบูรณะ ใกล้เคียงราชบุรีบูรณะ 3 , ใกล้คอนโดโอวี , คอนโดลุมพินี , บิมน้ำมันซัสโก้ ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร
- ปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่คลองดาวคะนอง ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ จัดหาวัสดุ เพื่อทำรายการจัดซื้อ (e-bidding)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ข้อมูลคุณลักษณะวัสดุที่ต้องการ และเริ่มดำเนินการจัดซื้อ (e-bidding)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ข้อมูลคุณลักษณะวัสดุตามต้องการ และการจัดซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการ(ร่าง TOR)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศแผนการดำเนินการ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญากับผู้รับจ้างตามกระบวนการ e-bidding  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบวัสดุที่ใช้ในการบำรุง รักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียว และได้ทำการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณแล้ว |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 748,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

