



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ

ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามาร

ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญห ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ

จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตันเขิน

2.3 แก้ปัญหาการรुक้าที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกลงระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.

ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565

- ขายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)

- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565

- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566

- เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566

- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษัยวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาน้ำขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราชบุรีบูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตื้นเขิน
- 2.3 แก้ปัญหาการรुकกล้าที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราชบุรีบูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8  
-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.  
ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565

- ขายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)
- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565
- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566
- เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราชบุรีบูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ  
ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถ  
ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาน้ำขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8  
เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ  
จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตันเงิน
- 2.3 แก้ไขปัญหาการรुक้ำที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8  
-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.  
ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565 - ขยายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ) - เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565 - ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566 - เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566 - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

