



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคูน้ำกิมสาย 2 ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงซอยสรงประภา 24

รหัสโครงการ... : 50250000-3467

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,387,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,549,611 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุภารัตน์ ภูโปร่ง (5318)

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินการให้ประชาชนปลอดภัยจากภัยพิบัติ ได้แก่ ภัยจากอุทกภัยอันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝน และจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อลดความเสี่ยงและสูญเสียตลอดจนสร้างความสามารถในการรับมือได้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตดอนเมืองในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ และขุดลอกคลองในพื้นที่ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำรางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
3. เพื่อการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคูน้ำกิมสาย 2 ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงซอยสรงประภา 24

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติจ้าง บจก.บัวเหล็กคอนสตรัคชั่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,549,611 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : บจก.บัวเหล็กคอนสตรัคชั่นอยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์เข้าดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง ดำเนินการขุดลอกคูได้ยาวประมาณ 720 ม.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดลอกได้ความยาวประมาณ 1,440 ม.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

