



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 349,527 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสายพิน เลี้ยงองอาจ นายช่างโยธาชำนาญงาน (5318)

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามทุกวิธีการต่างๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้ว สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีพื้นที่ติดกับปริมาณพลและเขตข้างเคียง รวมถึงมีสนามบิน จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นทางหลัก และทางลัดในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตดอนเมืองจึงดำเนินการปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาจราจรที่แออัดตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ที่สามารถระบายออกสู่ถนนหลักได้หลายเส้นทาง ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก ซอยต่างๆ ให้ระบายสู่แหล่งระบายน้ำหลัก
3. เพื่อปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ
4. เพื่อปรับปรุงสภาพผิวการจราจรให้เรียบ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้อยู่ในสภาพปกติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง งบประมาณ 351,000.-บาท งบประมาณทำสัญญา 349,527.-บาท ได้ บจก.วิซุคอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 2.ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อขอยสรงบประมาณ 11 งบประมาณ 497,000.-บาท อยู่ระหว่าง ให้ผู้รับจ้างเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 349,527 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 2.ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อขอยสรงบประมาณ11 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 16ม.ค.2563 3.ซ่อมแซมขอยข้างอากาศอุทิศ7 ช่วงปลาย ขึ้นตอน ผู้รับจ้างสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำและท่อลอด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : - ซ่อมแซมผิวจราจรและถนนวัดเวฬุวนาราม : อยู่ระหว่างจัดทำตรวจร่างสัญญา - ซ่อมแซมทางเท้าขอยวิภาวดีรังสิต 33 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาเสนอราคาและจัดทำขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายการซ่อมแซมผิวจราจรและถนนวัดเวฬุวนาราม ผู้รับจ้างดำเนินการ ปูแอสฟัลต์ เนื้อที่ประมาณ 594 ตร.ม. 2.รายการซ่อมแซมทางเท้าขอยวิภาวดีรังสิต 33 ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันพร้อมลงนามสัญญา 3.ซ่อมแซมแยกถนนเลียบบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้า ถนนวัดเวฬุวนาราม ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกัน พร้อมลงนามสัญญา 4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายการซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 382,164.-บาท ระยะเวลาตามสัญญา 30 วัน บริษัทฯผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงาน 16 เมย 2563 2.รายการซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนาราม งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 496,810.-บาท ระยะเวลาตามสัญญา 30 วัน บริษัทฯผู้รับจ้าง ดำเนินการลงหินคลุก ระยะทาง 700 ม. 3.รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ ท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายการซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง 28 เมษายน 2563 2.รายการซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนารามช่วงฝั่งตรงข้ามสวนรมณีย์ ตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง 8 พฤษภาคม 2563 3.รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง ผู้รับจ้างขอชะลอการดำเนินงานเนื่องจากคนงานกลับภูมิลำเนาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 งบประมาณ 382,800.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายการที่ 1 ซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนร่วมใจพัฒนา ก.ร.ป.กลาง เป็นเงิน 349,527.-บาท รายการที่ 2 ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อซอยสรองประภา 1 เป็นเงิน 496,800.-บาท รายการที่ 3 ซ่อมแซมซอยข้างอากาศอุทิศ 7 ช่วงปลาย เป็นเงิน 488,466.-บาท รายการที่ 4 ซ่อมแซมผิวจราจรและถนนวัดเวฬุวนาราม เป็นเงิน 449,973.-บาท รายการที่ 5 ซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบบคลองประปาและซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนารามช่วงฝั่งตรงข้ามสวนรมณีย์ เป็นเงิน 496,810.-บาท รายการที่ 6 ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 เป็นเงิน 382,164.-บาท งบประมาณคงเหลือ 336,260.-บาท ได้ดำเนินการคืนงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ กทม.	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,314,213 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง