



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50250000-3488

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,835,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกชัย ชันการไร่ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5318

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดอนเมือง มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อทรัพย์สิน และการสัญจรไปมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงฤดูฝน และมรสุมเขตร้อนพัดผ่านเข้ามาและเป็นไปตามที่ได้รับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ตามนโยบายที่ 2 สะดวก (CONVENIENT) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ภารกิจที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง ด้วยการส่งการระเหยไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่คลองและลำรางสาธารณะ ลดการท่วมขังและสามารถระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้ทันจุดวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมดวราจจ่ายตามงบประมาณ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) จำนวนเงิน 1,681,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และน้ำท่วมขัง
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวน 20 ซอย ร้อยละ 100 1.ซอยโกสุมรวมใจ 32 2.ซอยโกสุมรวมใจ 33 3.ซอยโกสุมรวมใจ 34 4.ซอยโกสุมรวมใจ 35 5.ซอยโกสุมรวมใจ 40 และซอยแยก 5 6.ซอยโกสุมรวมใจ 42 7.ซอยโกสุมรวมใจ 45 8.ซอยวัดเวฬุวนาราม 3 9.ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 10.ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 11.ซอยสรณคมน์ 25 แยก 2-9 12.ซอยสรณคมน์ 37 13.ซอยสรณคมน์ 39 14.ซอยสรณคมน์ 41 15.ถนนเชิดวุฒากาศ 16.เทิดราชัน 1 17.ถนนประชาอุทิศ 18.ถนนนางพระยาพัฒนาตั้งแต่คลองบ้านใหม่ถึงแยกวัดสันติบุญมาราม 19.ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 20.ซอยหมู่บ้านณัฐนันท์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศขายแบบเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการครั้งที่ 1 เนื่องจากร่างขอบเขตงานผิดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำขอเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 15-21ม.ค.2563  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง บจก.448  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างสำรวจตามแผนผังขอยที่จะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และขนอุปกรณ์เพื่อเข้าดำเนินการ                     |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ยาวประมาณ 16,463 ม.  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน  |                |                     |
|                 | อยู่ระหว่างตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารประกอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง  |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 18/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

