



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ

รหัสโครงการ... : 50250000-3495

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศพร นุชดี นายช่างโยธาชำนาญงาน (โทร.5318)

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการก่ออาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน1 แผน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2)

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจตรวจสอบสะพานบริเวณคลองเปรมประชากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/22/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการสำรวจสะพานแล้วส่งให้ฝ่ายรักษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการสำรวจและประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ถึงเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/15/2021 : อยู่ระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้สำรวจข้อมูลพร้อมส่งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : รายการที่ 1 ซ่อมแซมสะพานไม้คนเดินข้ามคลองเปรมประชากร ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์

รายการที่ 2 ทาสีสะพานปูน ข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณหมู่บ้านเปรมประชา

รายการที่ 3 ทาสีสะพานปูน ข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา

รายการที่ 4 ทาสีสะพานปูน ข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณข้างวัดดอนเมือง ถนนสรงประชา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ได้ดำเนินการตรวจสอบสะพาน และซ่อมแซมสะพาน คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร แล้ว จำนวน 7 แห่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ได้ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทาสีสะพานแล้วเสร็จ จำนวน 7 สะพาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงในส่วนที่เหลือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : มีการสำรวจและซ่อมแซมบำรุงรักษาสะพานแล้ว 8 สะพาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : 1.ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนตลาดกลาง

2.ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณหลังโรงแรมมารีแอร์พอร์ทดอนเมือง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2564 : เป็นไปตามเป้าหมาย

- ตรวจสอบสะพาน 1 ครั้ง/เดือน
- คลองลาดพร้าว 4 สะพาน ซ่อมแซม 4 สะพาน
- คลองเปรมประชากร 25 สะพาน ซ่อมแซม 12 สะพาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

